


**आ.व. २०७६/७७को वार्षिक प्रगति
प्रतिवेदन**

घोराही उपमहानगरपालिकाको नक्सा





घोराही उपमहानगरपालिका दाङ संक्षिप्त चिनारी

क्षेत्रफल	: ५२२.२१ वर्ग कि.मी.
वडा संख्या:	: १९
जनसंख्या	: १५२७६६ जना (म. ८०४५१ जना ,पु. ७२३१५ जना)
कूल घरधुरी संख्या	: ३५६४७
जनघनत्व	: २९३ प्रतिवर्ग कि.मी.
औषत परिवार संख्या	: ४.३ जना
जनसंख्या वृद्धिदर :	: ३.७८
लैंगिक अनुपात :	: ८९.८९
कूल साक्षारता दर	: ७३.५८ प्रतिशत
महिला साक्षरता दर	: ६६.३३ प्रतिशत
पुरुष साक्षारता दर	: ८२.१५
खानेपानी सेवा पुगेको घरधुरी	: ८५.९१ प्रतिशत
विद्युत सेवा पुगेको घरधुरी	: ९५.२९ प्रतिशत
औषत आयु	: ६६.३ वर्ष दाङ जिल्ला
महिलाको औषत आयु	: ६७.६ वर्ष
पुरुषको औषत आयु	: ६५.१ वर्ष




भूउपयोगको अवस्था

क्र.सं.	भूउपयोगको प्रकार	ओगटेको क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	ओगटेको प्रतिशत
१	वन जंगल	१९३.०७	३६.९७
२	उद्यान	०.७७	०.१५
३	झाडी वुट्यान	८०.६०	१५.४३
४	गिट्टी,वालुवा र ढुङ्गा	१४.४७	२.७७
६	वाँझो जमिन	०.७१	०.१४
७	खोला नाला	१.५६	०.३
८	कृषीयोग्य जमिन	२२२.०१	४२.५१
९	घाँसे मैदान	९.०२	१.७३
	जम्मा	५२२.२१	१००.

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ वार्षिक प्रगती विवरण

- आ.व. २०७६/०७७ को कूल वार्षिक बजेट बजेट १ अर्ब ७८ करोड ४० लाख ३१ हजार अनुमान गरिएको थियो
- पूँजीगत : ५९ करोड ३९ लाख ४१ हजार
- चालु : १ अर्ब १८ करोड ९० लाख २५ हजार

वजेट विनियोजन अनुपातको प्रवृत्ति



आय तर्फ

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि श्रोतहरु र आयको वार्षिक अवस्था

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	प्रतिशत
संघीय सरकार	९९करोड ८७ लाख ७९हजार	९९ करोड ९९ लाख २६ हजार	100.11
१३३११ समानिकरण अनुदान	३३ करोड ९९लाख	३३ करोड ९९लाख	100.00
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	६५ करोड ८८लाख ७९ हजार	६६ करोड २६ हजार	100.17

आय तर्फ.....

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि श्रोतहरु र आयको वार्षिक अवस्था

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	प्रतिशत
प्रदेश सरकार	८करोड ५४ लाख८७ हजार	८करोड १७लाख ८९हजार	95.67
१३३११ समानिकरण अनुदान	६९लाख ८७हजार	६९लाख८७ हजार	100.00
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	३करोड ६०लाख	३करोड ६०लाख	100.00
१३३१४ विशेष अनुदान चालु	१ करोड	१ करोड	100.00
१३३१६ सम्पुरक अनुदान चालु	३करोड २५ लाख	२करोड ८८लाख२ हजार	88.62

आय तर्फ.....

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि श्रोतहरु र आयको वार्षिक अवस्था

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	प्रतिशत
राजस्व बाडफाड	४१करोड ५७ लाख ९८ हजार ६६३.	२९करोड ६९ लाख ८२ हजार ४८५.१६	71.42
११३१५ घरजग्गा रजिष्टेशन दस्तुर	११ करोड ५० लाख.	९ करोड ४४ लाख २५ हजार ८२२.२	82.11
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	२६ करोड १लाख.	१७ करोड ४४ लाख ७८ हजार ३०५.२	
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	३ करोड ७६ लाख ६५हजार.	२ करोड २८ लाख ३१ हजार ४७.७६	60.62
१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	१६हजार ३१६	३ लाख८३ हजार ८६०.	2352.66
१४१५४ बाँडफाँड भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी	३० लाख१७ हजार ३४७.	४८ लाख ६३ हजार ४५०.	161.18

आय तर्फ.....

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि श्रोतहरु र आयको वार्षिक अवस्था

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	प्रतिशत
अन्तरिक श्रोत	२३ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३७.	३२ करोड २१ लाख ६१ हजार ११२.१४	137.70
११३१३ एकीकृत सम्पत्ती कर	२ करोड	१ करोड ५३ लाख ८० हजार २९७.८३	76.90
११३१४ भुमिकर/मालपोत	१ करोड	८२ लाख ८६ हजार ६४३.९४	82.87
११३२१ घरवहाल कर	२ करोड १५ लाख	१ करोड १८ लाख ४६ हजार ९९८.	55.10
११३२२ वहाल विटौरी कर	१ लाख	२१ लाख ३६ हजार १२५.	2136.13
११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)	५ लाख	२ लाख ४० हजार २००.	48.04
११४५२ पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	५ लाख		0.00
११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर	१ लाख		0.00
११६३२ अखेटोपहारमा लाग्ने कर	१६ लाख.	१२ लाख ८३ हजार १५०.	80.20
११६९१ अन्य कर	२० लाख		0.00

आय तर्फ.....

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि श्रोतहरु र आयको वार्षिक अवस्था

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	प्रतिशत
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	२ करोड ०७ लाख २५ हजार	२ करोड ३१ लाख ६६ हजार ३५६.०१	111.78
१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१ लाख ४० हजार		0.00
१४२४२ नक्सापास दस्तुर	१ करोड ५० लाख	१ करोड १५ लाख ४९ हजार ८४३.	77.00
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	८८ लाख	१ करोड ६० लाख ८७ हजार ६५६.७३	182.81
१४२४९ अन्य दस्तुर	१ करोड ०३ लाख १० हजार	६१ लाख ४४ हजार ४३८.९	59.60
१४३११ न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत	२ लाख २५ हजार	३ लाख ०३ हजार ३२५.	134.81
१४५२९ अन्य राजस्व	४ लाख ६६ हजार ३३७.	१ करोड ७१ लाख ०५ हजार १६२.	3667.98
१४६११ व्यवसाय कर	२ करोड	८८ लाख ८२ हजार ८५०.	44.41
३२१२२ बैंक मौज्दात	१० करोड २० लाख	१९ करोड ९७ लाख ४८ हजार ०६५.७३	195.83

आय तर्फ

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि श्रोतहरु र आयको वार्षिक अवस्था

शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	प्रतिशत
जनसहभागिता	५ करोड	२ करोड ५१लाख १० हजार ५२९.२५	50.22
१३४१२ अन्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान	५ करोड	२ करोड ५१लाख १० हजार ५२९.२५	50.22
जम्मा	१ अर्व ७८ करोड ४० लाख ३१हजार	१ अर्व ७२ करोड ५९ लाख ६९ हजार १२६.५५	96.75

व्यय तर्फ

घोराही उपमहानगरपालिका नगर स्तरीय			
वजेट उपशिर्षक नाम	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)
चालु	४२करोड ०५लाख ५६ हजार	३२करोड ०८लाख ९२हजार ४०३.२६	७६.३
पूँजिगत	४६करोड ८५लाख ९६हजार	२४करोड २१लाख ४६हजार ४३४.३४	५१.६७
जम्मा	८८करोड ९१लाख ५२हजार	५६करोड ३०लाख ३८ हजार८३७.६०	६३.३२

व्यय तर्फ

वजेट उपशिर्षक नाम	संघीय सरकारवाट हस्तान्तरित कार्यक्रम		
	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)
चालु	६२ करोड ६८लाख ०९ हजार	५४करोड ८१लाख ४२हजार ०२३	८७.४५
पूँजिगत	३करोड २०लाख ७०हजार	९२लाख १३हजार ५०२.४८	२८.७३
जम्मा	६५करोड ८८ लाख ७९ हजार	५५ करोड ७३ लाख ५५ हजार ५२५.४८	८४.५९


व्यय तर्फ

वजेट उपशिर्षक नाम	प्रदेश सरकारवाट हस्तान्तरित कार्यक्रम		
	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)
चालु	0	0	0
पूँजिगत	४ करोड ६० लाख	१करोड ६८लाख ०६ हजार ८	३६.५३
जम्मा	४ करोड ६० लाख	१करोड ६८लाख ०६ हजार ८	३६.५३

व्यय तर्फ

वजेट उपशिर्षक नाम		जम्मा	
	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)
चालु	४६ करोड ८१ लाख ५२ हजार ४००	३६ करोड २९ लाख ६१ हजार ८६७.२७	७७.५३
पूँजिगत	६१ करोड ०९ लाख ९९ हजार ६००.	३५ करोड ६१ लाख ६५ हजार ९९०.५८	५८.२९
जम्मा	१ अर्व ०७ करोड ९१ लाख ५२ हजार	७१ करोड ९१ लाख २७ हजार ८५७.८५	६६.६४

व्यय विवरण



लेखापरिक्षण

प्रदेश नं.५ ,कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रादेशिक लेखापरिक्षण
महानिर्देशनालयको मिति २०७७/०३/२५ गतेको लेखापरिक्षण
प्रतिवेदनवाट आ.व.२०७५/०७६ सम्मको लेखापरिक्षणवाट देखिएको
वेरुजु ।

- १ जम्मा वेरुजु रु.१४ करोड ६२ लाख ६२ हजार
- २ अशुल गर्नुपर्ने वेरुजु रु. ३ करोड ५४ लाख ७४ हजार
- ३ नियमित गर्नुपर्ने वेरुजु रु.३ करोड १४ लाख ८ हजार
- ४ प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने वेरुजु रु.४ करोड ७५ लाख ४५ हजार
- ५ पेशकी वाँकी रु.३ करोड १८ लाख ३५ हजार

શાખા / મહાશાખા અનુસાર પ્રગતિ વિવરણ

૨૦૭૬ / ૦૭૭

सामान्य प्रशासन महाशाखा

स्वास्थ्य सेवाका स्थायी तथा करार कर्मचारीहरु, सामाजिक परिचालाक, सवारी चालक, कृषी र पशुसेवाका प्राबिधिक, कार्यालय सहयोगी, दोश्रो र तेश्रो तहका स्थायी तथा करार कर्मचारीहरु, नगररक्षकहरु र तल उल्लेखित स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारीहरु समेत गरी

जम्मा
स्थायी कर्मचारी संख्या
करार कर्मचारी संख्या
दैनिक ज्यालादारी संख्या

४०३ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका
२३९ जना
१५४ जना
१० जना

घोराही उप महानगर पालिकाको स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीहरूको बिबरण

सि. नं.	पद	सेवा,समूह	तह	स्वीकृत दरबन्दी	समायोजनबाट आएको	साविक स्थानीय निकायबाट	कार्यरत संख्या	कैफियत
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	प्रशासन	११	१	-		१	
२	अधिकृत	प्रशासन,सा.प्र.	९/१०	५	०	०	०	
३	अधिकृत	प्रशासन,लेखा	९/१०	१	०	०	०	
४	अधिकृत	शिक्षा/ शि.प्र.	९/१०	१	१	०	१	
५	ईन्जीनियर	ईन्जी./सिभिल	९/१०	१	०		१	१ जना काजमा
६	प्रमुख महिला विकास अधिकृत	बिबिध	९/१०	१	०	०	०	
७	अधिकृत	प्रशासन/सा.प्र	७/८	१४	२	२	४	
८	अधिकृत	प्रशासन/ लेखा	७/८	१	१	०	१	
९	आ ले प अधिकृत	प्रशासन/लेखा	७/८	१	०	०	०	
१०	अधिकृत	शिक्षा/ शि.प्र.	७/८	३	२	०	२	

घोराही उप महानगर पालिकाको स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीहरुको बिबरण

सि. नं.	पद	सेवा,समूह	तह	स्वीकृत दरबन्दी	समायोजन बाट आएको	साविक स्थानीय निकाय बाट	कार्यरत संख्या	कैफियत
११	ईन्जीनियर	सिभिल/बि.आर्क	७/८	२	०	०	०	
१२	ईन्जीनियर	सिभिल	७/८	४	०	०	०	
१३	नापी अधिकृत	ईन्जी/सर्भे	७/८	१	०	०	०	
१४	अधिकृत	कृषी	७/८	१	१	०	१	
१५	पशु चिकित्सक	भेटेनरी	७/८	१	०	०	०	
१६	पशु विकास अधिकृत	ला.पो.डे.डे.	७/८	१	१	०	१	
१७	अधिकृत	स्वास्थ्य	७/८	१	३	०	३	
१८	अधिकृत	न्याय/कानून	७/८	१	०	०	०	
१९	कम्प्यूटर ईन्जीनियर	बिबिध	७/८	१	०	०	०	
२०	महिला विकास अधिकृत	बिबिध	७/८	२	१	०	१	

घोराही उप महानगर पालिकाको स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीहरुको बिबरण

सि.नं	पद	सेवा,समूह	तह	स्वीकृत दरबन्दी	समायोजन बाट आएको	साविक स्थानीय निकाय बाट	कार्यरत संख्या	कैफियत
२१	बातावरण निरीक्षक	बिबिध	७/८	१	०	०	०	
२२	वातावरण ईन्जिनीयर	बिबिध	७/८	१	०	०	०	
२३	तथ्याडक अधिकृत	आयो तथा तथ्याडक	७/८	१	१	०	१	
२४	अधिकृत	प्रशासन/सा.प्र	६	३२	१९	२	२१	
२५	अधिकृत	प्रशासन/लेखा	६	१	०	०	०	
२६	ईन्जिनीयर	ईन्जि.	६	२२	१	२	३	१४ जना करार
२७	कम्प्युटर अधिकृत	बिबिध	६	१	०	०	०	
२८	सहायक	प्रशासन/सा.प्र.	५	३३	१५	४	१९	३ जना करार
२९	सहायक	प्रशासन/लेखा	५	२०	०	१	१	
३०	आलेप सहायक	प्रशासन/लेखा	५	१	०	१	१	

घोराही उप महानगर पालिकाको स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीहरुको बिबरण

सि.नं	पद	सेवा,समूह	तह	स्वीकृत दरबन्दी	समायोजन बाट आएको	साविक स्थानीय निकाय बाट	कार्यरत संख्या	कैफियत
३१	सहायक	न्याय/कानून	५	१	०	०	०	
३२	सहायक	शिक्षा/ शि.प्र.	५	३	३	०	३	
३३	सब ईन्जिनीयर	सिभिल	५	२०	०	२	२	१४जना करार
३४	पशुसेवा प्राविधिक	कृषी/भेट	५	९	९	०	९	
३५	प्राविधिक सहायक	कृषी/ला.पो.डे.डे.	५	३	३	०	३	
३६	सर्भेक्षक	ईन्जि/सर्भे	५	१	०	०	०	
३७	कम्प्युटर अपरेटर	बिबिध	५	२	१	१	२	
३८	महिला बिकास निरीक्षक	बिबिध	५	१	४	०	४	१ जना छैठौ
३९	तथ्याडक सहायक	तथ्याडक	५	१	०	०	१	१ काजमा
४०	हेल्थ असिस्टेन्ट	स्वास्थ्य	५	१	१६	०	१६	स्वास्थ्य चौकीसमेत

घोराही उप महानगर पालिकाको स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीहरुको बिबरण

सि.नं.	पद	सेवा,समूह	तह	स्वीकृत दरबन्दी	समायोजनबाट आएको	साविक स्थानीय निकाय बाट	कार्यरत संख्या	कैफियत
४१	सहायक	प्रशासन/सा.प्र	४	१	३	१५	१८	
४२	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	बिबिध	४	२	२	०	२	२ जना करार
४३	सहायक महिला विकास निरीक्षक	बिबिध	४	१	१	०	१	
४४	अमिन	सर्भे	४	१९	२	०	२	४ जना करार
४५	अ.सव ईन्जिनियर	सिभिल	४	१९	०	२	२	
	कुल जम्मा			२४१	९२	३२	१२७	

बैठक व्यवस्थापन प्रगति आ.व. २०७६/०७७

क्र.स.	कार्यक्रम	इकाई	सङ्ख्या	कैफियत
१.	कार्यपालिका बैठक	वटा	२३	
२.	योजना संसोधन	वटा	१६६	(नगर स्तरीय-४८, वडा स्तरीय- ११८)
३.	नगर सभा	वटा	२	
४.	ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण	वटा	१४	ऐन-२ निर्देशिका-१ कार्यविधि-११

पूर्वाधार महाशाखा

स्थानीय तहबाट संचालित कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम		ईकाई	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	जम्मा
१	सडक	कालोपत्रे /ढलान	कि.मी.	18.37	14.53	6.63	39.53
		गाभेल	कि.मी.	14.25	16.53	17.98	48.76
		ट्रयाक खोल्ने	कि.मी.	13.37	14.46	19.68	47.51
२	पुल निर्माण	मोटेरेवल पुल	संख्या	18	21	10	49
		झोलङ्गे पुल	संख्या	0	0	0	0
		आकाशे पुल	संख्या	0	0	0	0
३	पार्क निर्माण		संख्या	1	2	5	8
४	खानेपानी तथा ढल निर्माण	खानेपानी सुविधा थप उपलब्ध गराएका	संख्या	1	2	15	18
		खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित घरपरिवार	संख्या	180	350	980	1510
		ढल निर्माण	कि.मी.	1.25	2.18	7.38	10.81

स्थानीय तहबाट संचालित कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम	ईकाई	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	जम्मा
	५ वृक्षारोपण	संख्या	१०६५	१२५४०		१३६०५
	६ नदि नियन्त्रण	कि.मी.	२.८४	१.२५		४.०९
७	सामाजिक सिंचाई	हेक्टर	१०५.३	८५.६५	९९.१८	२९९.१८
८	जलविद्युत तथा उत्पादन प्रसारण लाईन विस्तार	कि.वा.	०	०	०	०
	९ वैकल्पिक उर्जा	कि.मी.	२.७८	३.३४	६.५३	१२.६५
१०	पोखरी ताल तलैया	संख्या	८	७	४	१९
	नयाँ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न	संख्या	२	१	६	९
११	नया कक्षा कोठा सम्पन्न	संख्या	०	०	२	२
१२	स्वास्थ्य चौकी निर्माण	संख्या	२	२	२	६
१३	यात्रु प्रतिक्शालय	संख्या	१	१	०	२
१४	सामुदायिक भवन निर्माण	संख्या	४	३	७	१४

आ.व. ०७६/०७७ को नगर स्तरीय योजनाहरूको प्रगति विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम/ किसीम	ईकाई	लक्ष्य परीमाण	प्रगति परीमाण	विनियोजित रकम	भार	यस अवधिमा खर्च भएको रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
1	क्रिकेट मैदान पर्खाल / मर्मत	संख्या	1	1	2000000	18.82	2000000	100	18.82	
2	खैरी जेष्ठ नागरीक दिवा सेवा केन्द्र मर्मत रङ्ग	संख्या	1	1	500000	4.71	500000	100	4.71	
3	गौशाला व्यवस्थापन	संख्या	1	1	500000	4.71	500000	100	4.71	
4	घोडा निर्माण घोडा सालिक जडान	संख्या	1	1	2100000	19.76	2100000	100	19.76	
5	घोडाको प्रतिमा स्थानको लागि Foundation निर्माण	संख्या	1	1	500000	4.71	500000	100	4.71	
6	डिप्लोमा ईन्जिनियर एशोशियसन मर्मत रङ्ग	संख्या	1	1	300000	2.82	300000	100	2.82	
7	बुलबुले खोला र बोईनारे खोलाको दोभानमा शिवदाह निर्माण	संख्या	1	1	1000000	9.41	1000000	100	9.41	
8	बौद्ध गुम्वा मर्मत रङ्ग	संख्या	1	1	1000000	9.41	1000000	100	9.41	
9	वडा नं.१२ हिउदे खर्क स्थित ... पर्यटन प्रवर्दन	संख्या	1	1	1526316	14.36	1526315.7	100	14.36	
10	निवृक्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भवन मर्मत रङ्ग	संख्या	1	1	300000	2.82	300000	100	2.82	
11	प्रगतिशिल लेखक संघ मर्मत रङ्ग	संख्या	1	1	200000	1.88	200000	100	1.88	
12	राप्ती साहित्य परिषद पुस्तकालय व्यवस्थापन	संख्या	1	1	500000	4.71	500000	100	4.71	
13	राष्ट्रसेवक बहुमुखि सहकारी संस्था	संख्या	1	1	200000	1.88	200000	100	1.88	
					1062631		10,626,315.6		100.0	
	जम्मा				6	100.00	9	100	0	

आ.व. ०७६/०७७ को प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम शर्त तर्फको योजनाहरुको प्रगति विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	ईकाई	लक्ष्य परीमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित रकम	भार	यस अवधिमा खर्च भएको रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
1	प्रा.वि. गिठेपानी भवन निर्माण	संख्या	१	१	१००००००	३.५७	१००००००	१००	३.५७	
2	श्री मा.वि. धर्ना भवन निर्माण	संख्या	१	१	२००००००	७.१४	२००००००	१००	७.१४	
3	स्वर्गिय खुमवहादुर स्मृति भवन निर्माण	संख्या	१	१	२५०००००	८.९३	२५०००००	१००	८.९३	
4	वधशाला निर्माण	संख्या	१	१	२०००००००	७१.४३	१८९८२१८.८	९.४९	७१.४३	रनिड विल
5	अम्बिकेश्वरी मन्दिरमा धर्मशाला निर्माण	संख्या	१	१	२५०००००	८.९३	२५०००००	१००	८.९३	
	जम्मा				२८००००००	१००.००	९,८९८,२१८.७८	३५.४	१००.००	

आ.व. ०७६/०७७ को स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	ईकाई	लक्ष्य परीमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित रकम	भार	यस अवधिमा खर्च भएको रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
1	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	संख्या	1	1	5000000	28.57	5000000	100	28.57	
2	नेत्र गम्हा स्मृति भवन निर्माण	संख्या	1	1	5000000	28.57	5000000	100	28.57	
3	सरस्वती माविको भौतिक पूर्वाधार निर्माण	संख्या	1	1	1000000	5.71	1000000	100	5.714	
4	गोरक्ष रत्ननाथ माविको भौतिक पूर्वाधार निर्माण	संख्या	1	1	1000000	5.71	1000000	100	5.714	
5	मा.वि.रङ्गेनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण	संख्या	1	1	1000000	5.71	1000000	100	5.714	
6	मा.वि. जजरागाउँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण	संख्या	1	1	1000000	5.71	1000000	100	5.714	
7	मा.वि. सौडियार भौतिक पूर्वाधार निर्माण	संख्या	1	1	1000000	5.71	1000000	100	5.714	
8	प्रा.वि. करौतीडाँडा भौतिक पूर्वाधार निर्माण	संख्या	1	1	1000000	5.71	1000000	100	5.714	
9	पत्रकार महासंघ भवन निर्माण	संख्या	1	1	1500000	8.57	1500000	100	8.571	
					1750000					
	जम्मा				0	100.00	17500000	100	100	

उपभोक्ता बाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरु

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु	आ व २०७६/२० ७७ खर्च भएको रकम	कार्यको प्रगति विवरण	निर्माणको प्रकार	कैफियत
1	करमकोट बस्तिकोट सडक स्तरोन्नति	1	1000000.00	1000000.00	100.00%	सडक	
2	कलमघारीबाट ज्यामिरे जोड्ने सडक स्तरोन्नति	13	1000000.00	893087.28	89.31%	सडक	
3	कालिमाटी ठाटि खोला नयाँ ट्रयाक	2	500000.00	500000.00	100.00%	सडक	
4	चाचला भित्री सक्राम सडक स्तरोन्नति निरन्तरता	11	700000.00	700000.00	100.00%	सडक	
5	झंगवा जाने बाटो	16	500000.00	500000.00	100.00%	सडक	
6	नेपाल बैक, राम जानकी टोल हुँदै चमे सोता सम्म फुटपाथ सहितको नाला निर्माण	14,15	1000000.00	1000000.00	100.00%	सडक	
7	नारायण भट्टराईको घर देखि कौशलको घर सम्म वाल नाला निर्माण	18	500000.00	500000.00	100.00%	सडक	
8	प्रहरी कार्यालय दक्षिणतर्फ दुर संचार टावर हुँदै नारायणपुर थारु गाउँ जोड्ने बाटो	10	1000000.00	1000000.00	100.00%	सडक	योजना परिमार्जन
9	बकुलाई देखि बुद्धिराम भण्डारीको घर, वडा कार्यालय हुँदै तैघरा जाने बाटोमा ग्राभेल	9	500000.00	500000.00	100.00%	सडक	
10	मिलनचोकनेरको शिव घिमिरेको घर हुँदै बसपार्क जोड्ने बाटो विस्तार	14	2000000.00	1998295.39	99.91%	सडक	घर भत्काउनु पर्ने

उपभोक्ता बाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरू

खर्च शिर्षक -सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु	आ व २०७६/२०७७ खर्च भएको रकम	कार्यको प्रगति विवरण	निर्माणको प्रकार	कैफियत
11	रज्जेमनामे सडक निरन्तरता	5	1000000.00	1000000.00	100.00%	सडक	
12	वडा नं १२ वडहराको ट्रान्सफर देखि सिमलरुख ताल हुँदै जाने बाटो	12	1000000.00	584341.60	58.43%	सडक	
13	वडा नं. १० को बुधौरा चोक देखि उत्तर तर्फ क्याम्पस रोड जोड्ने सडक स्तरोन्नति	10	1000000.00	957663.79	95.77%	सडक	
14	वडा नं. ३ वडा नं. ५ बसेरी सम्म ट्रयाक	3	1500000.00	1500000.00	100.00%	सडक	
15	वेल्दमार चाक्लिघाट सडक	2	1000000.00	978844.32	97.88%	सडक	
16	सुर्केडाँगी चाक्लीघाट सडक	2	2000000.00	2000000.00	100.00%	सडक	
17	सालझुन्डीबाट साइपुर जोड्नेबाटोको निरन्तरता	12	500000.00	500000.00	100.00%	सडक	
18	डबरी गुठि कुलो नयाँ ट्रयाक खोल्ने	17	500000.00	500000.00	100.00%	सडक	
	जम्मा बजेट		17,200,000.00	16,612,232.38	96.74%		

आ.व.०७६/७७ मा लागत सहभागिताबाट सञ्चालन गरिएको योजनाहरूको प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लागत अनुमान रु हजारमा	यस अवधि सम्म भएको खर्च	प्रतिशत	परिमाण मीटरमा
१	वि.पि.मार्ग देखि चरिङ्गेदह जाने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	2000	1598	79.90%	172
२	वि.पि.मार्ग रामपुर बजार चोक देखि साहीपुर हुँदै बासुदेव पौडेलको घर सम्म सडक कालोपत्रे गर्ने ।	2000	1697	84.85%	168
३	बर्गदुवा मिलनचोक देखि बालापुर जाने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	2000	2000	100.00%	300
४	घोराही-५ धर्ना सिस्वानी टोल अन्तर्गत मा.वि.पछाडि सिसैपुर जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1380	490	35.51%	425
५	रामघाट टोल विकास संस्था अन्तर्गत सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1000	560	56.00%	175
६	मर्फाडाँडा वडा कार्यालय देखि बबैनदिसम्म कालोपत्रे निरन्तरता ।	2000	1194	59.70%	387
७	फिलिम हल देखि उत्तर उद्योग वाणिज्य संघ हुँदै उत्तर पश्चिम दिपा डाँगीको घर सम्म पूर्व राज कुमारको के.सी.काँ घर सम्म कालोपत्रे गर्ने ।	1200	731	60.92%	251
८	नारायणपुर खानेपानी कार्यालय जाने बाटो तारा प्रसाद सिजवालको घर देखि दक्षिण तर्फ उमा साहुको घर सम्म जाने बाटो कालोपत्रे गर्ने ।	1200	673	56.08%	270
९	ईलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुर देखि दूरसञ्चार हुँदै बनगाउँ जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1100	636	57.82%	156

आ.व.०७६/७७ मा लागत सहभागिताबाट सञ्चालन गरिएको योजनाहरूको प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लागत अनुमान रु हजारमा	यस अवधि सम्म भएको खर्च	प्रतिशत	परिमाण मीटरमा
१०	हेमराज महराको घर देखि दक्षिण वडा नं.९ पर्सेनी सिमाना सम्म सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1200	599	49.92%	137
११	खैरा चोक देखि चाँगु हुँदै टाडी जाने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1300	810	62.31%	209
१२	बटोलपुर प्रतिकालय देखि वडा कार्यालय सम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1300	1300	100.00%	195
१३	हापुर पश्चिम बडहराको ट्रान्सफर्मर देखि सिमल रुख हुँदै ताल देखि बेलभार जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1000	502	50.20%	211
१४	हेलो टावर देखि रातामाटा हुँदै तेराँटे सम्म जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1200	1200	100.00%	250
१५	आनन्दनगर टोल विकास संस्था अन्तर्गत पर्ने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1300	800	61.54%	242
१६	रब्बे टोल खोर्खा बोडिङ स्कूलको पश्चिम सिमाना गोर्खा टोल देखि पुर्व गोर्खा स्कूलको भित्र गेटसम्म र पुनाराम गरिको घरदेखि पश्चिम लमही घोराही सडक खण्ड सम्मको भित्री सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1500	877	58.47%	276.5
१७	ढोडेनी टोल विकास संस्था अन्तरगत पर्ने नाला सहितको सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1500	1375	91.67%	431
१८	नाला सहित सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1240	1130	91.13%	316.2

आ.व.०७६/७७ मा लागत सहभागिताबाट सञ्चालन गरिएको योजनाहरूको प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लागत अनुमान रु हजारमा	यस अवधि सम्म भएको खर्च	प्रतिशत	परिमाण मीटरमा	कैफियत
१९	खड्क वहादुर विश्वकर्माको घरदेखि सुधा वुढाथोकीको घर सम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1200	1200	100.00%	126.2	
२०	सब्जी मण्डीको पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण तर्फको नाला र सडक कालोपत्रे गर्ने	1360	1360	100.00%	106	
२१	शुभलक्ष्मी टोल विकास संस्था अन्तर्गतको सडक कालोपत्रे गर्ने ।	2200	2200	100.00%	397	
२२	भ्याली टप टोल विकास संस्था अन्तर्गतको नाला सहितको सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1000	707	70.70%	91	
२३	भरतपुर क्षेत्रमा पर्ने पूर्व पश्चिम जि.वि.स. रोड देखि दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1000	1000	100.00%	275	नाला
२४	खण्ड ख अन्तर्गतको सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1000	785	78.50%	152	
२५	अमृत टोल विकास संस्था अन्तर्गतका ४ वटा सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1000	1000	100.00%	100	
२६	पदमोदय टोल विकास संस्था अन्तर्गतका सडक कालोपत्रे गर्ने	1000	876	87.60%	123	
२७	पाठक चोक देखि पूर्वतिर ठूलो बाटो देखि दक्षिणतिर अर्थात तुलसा महाराको घर देखि दक्षिण हुँदै खिम बहादुर खत्रीङ्कव घर भएर दामोदर रोड सम्म नाला सहित सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1000	1000	100.00%	188	

आ.व.०७६/७७ मा लागत सहभागिताबाट सञ्चालन गरिएको योजनाहरूको प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लागत अनुमान रु हजार मा	यस अवधि सम्म भएको खर्च	प्रतिशत	परिमाण मीटरमा	कैफियत
२८	ट्राफिक टोल विकास संस्था अन्तरगत नाला निर्माण गर्ने	820	820	100.00%	236	नाला
२९	मातृभूमि टोल विकास संस्था अन्तरगतको सडक कालोपत्रे गर्ने	1000	984	98.40%	215	
३०	महालक्ष्मी टोल विकास संस्था अन्तर्गत पर्ने नाला सहितको बाटो कालोपत्रे गर्ने ।	1000	832	83.20%	127	
३१	तिलक रोकाको घर देखि पूर्व रेशम गिरीको घर सम्म सडक कालोपत्रे गर्ने ।	600	600	100.00%	113	
३२	राप्त इन्जिनियरिङ कलेज जाने उत्तर तर्फको सडक कालोपत्रे गर्ने ।	900	900	100.00%	67	
३३	दर्जने पुल हुँदै सिस्नेखोला सम्म र स्व.शिवराज अधिकारीको घर देखि डबरी जाने पक्की बाटो स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने ।	1000	1000	100.00%	10	WBM
३४	निर्मल चौधरीको घर देखि सरजन कुमार रानाको घर सम्म सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1000	1000	100.00%	430	
३५	आशाराम चौधरीको घर देखि दिपक परियारको घर सम्म सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1000	1000	100.00%		
३६	चौधेरा मन्दिर जाने गेट देखि उत्तर तर्फ पेन्सन क्याम्प देखि पूर्वतिर शिवराज अधिकारीको घर सम्म जाने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1000	1000	100.00%	108	

आ.व.०७६/७७ मा लागत सहभागिताबाट सञ्चालन गरिएको योजनाहरूको प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	लागत अनुमान रु हजारमा	यस अवधि सम्म भएको खर्च	प्रतिशत	परिमाण मीटरमा	कैफियत
३७	विकास गौतमको घर देखि दक्षिण पश्चिम खारखोली जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1500	1416	94.40%	231	
३८	ईश्वरी खनालको घर देखि चेतमान श्रेष्ठको घर हुँदै राम प्रसाद भुसालको घर महिला भवन सम्म सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1500	1500	100.00%	295	
३९	घोराही-मसिना-स्वर्गद्वारी सडक अन्तर्गत नयाँवस्ती टोल विकास संस्थामा पर्ने सडक कालोपत्रे गर्ने ।	1500	1420	94.67%	225	
	जम्मा	49000	40772	83.68%	8186.9	

टेन्डर प्रक्रियावाट संचालित आयोजनाहरु

योजनाको नाम : आ.ब.२०७६-०७७ मा कार्यान्वयन (संचालन हुने) योजनाहरु

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु	कबोल रकम	इस्टिमेट भएको सडक लम्बाई	आ व २०७६/२०७७ खर्च भएको रकम	निर्माण भएको सडक लम्बाई	कार्यको प्रगति विवरण	कैफियत
१	घनश्याम बलबहादुर स्मृति लोकमाग	१९	२५०००००१००	१२४७३२२१७	१०४०१००	११६९२८०१००	९००१००	९३।७४छ	New Cutting
२	लिलाधर थापा स्मृति मार्ग	१९	१००००००१००	४९९४७८१९१	१३५०१००	४३८४८०१००	१०००१००	८७।७९छ	New Cutting
३	मौलाकोट गलेना श्रीचौर च्यानगैरा सडक	१९	१००००००१००	४३९९१०१००	४१५१००	०१००	०१००	०१००छ	-
४	पलासे जुकेपानी वरखोला कराल सैघा सडक निर्माण	१९	१००००००१००	४४०९५४१००	३१२१००	४३४६०८१५०	२८०१००	९८।५६छ	New Cutting
५	गर्गइ देखि धाड्रे डाडां सडक पिच	६	१००००००१००	९२४३९८११०	४२१००	४००५९९१०४	४२१००	४३।३४छ	Drain
६	गुरवा गाउँ विद्यालय देखि थारु गाउँ हुदै डावर खोलाजाने सडक पिच	६	२००००००१००	१६३५५३३१७६२	२५०१००	६३८७०५१२८	२५०१००	३९।०५छ	WBM
७	बर्गद्दी चोक देखि ठिकपुर सडकखण्डमा अघुरो पिच सहित सडक निर्माण	१७	३५०००००१००	२८०२७५९१३८	५००१००	१२६५५२०१५६	५००१००	४५।१५छ	WBM+retaining wall
८	सडक बोड नेपाल तर्फ	४,१४,१५,१७, १८	१००००००००१००	८७९९४१६३०	४८५०१००	४१३१३७९१२६	२०००१००	४६।९५छ	Pre-mixed pitch
९	दामोदर चोक देखि तुल्सीपुर चोक खण्ड	१५	१२८०१२४९।७३	१०६१४३१२२३	८३६१००	४६५९४६६१३	०१००	४३।९०छ	Drain + Footpath
१०	जुरुटटे सडक पिच	१६	१५०००००१००	१०८९८४५१००	१७५१००	१९६४०२१८५	१७५१००	१८।०२छ	cutting

टेन्डर प्रक्रियावाट संचालित आयोजनाहरु

योजनाको नाम : आ.ब.२०७६-०७७ मा कार्यान्वयन (संचालन हुने) योजनाहरु

सि नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु	कबोल रकम	इस्टिमेट भएको सडक लम्बाई	आ व २०७६/२०७७ खर्च भएको रकम	निर्माण भएको सडक लम्बाई	कार्यको प्रगति विवरण	कैफियत
11	साईमन्दिर भरतपुर बाटो	15	2000000.00	1276105.96	370.00	318301.10	100.00	24.94%	cutting
12	कपासी गोरक्ष डेरीबाट सपना टोल हुदै दामोदर सडक स्तरोन्नति	16	1500000.00	1048559.44	710.00	1037748.30	681.00	98.97%	Gravel
13	गुलेरिया मदन भण्डारी जाने सडकदेखि हरि प्रसाद पाण्डेकोघर हुदै शशी चौधरीको घर सम्म सडक पिच वडा नं. १७	17	1000000.00	736815.72	169.00	201107.58	169.00	27.29%	Gravel
14	गोरक्ष डेरी देखि नर्सरी सम्म	15	1500000.00	1175572.95	217.00	243937.56	217.00	20.75%	Gravel
15	खिरिटे लाखुवार पिच सडक	6	5000000.00	3659249.23	458.00	0.00	0.00	0.00%	
16	तल्लो दामोदर सडक (लखुवार , राजपुर , घुसा) कर्मटिया सडक निर्माण	6,7	10000000.00	4795656.28	2750.00	3277935.98	2750.00	68.35%	Gravel
17	कर्मटुवा र कर्मटिया बीचको गर्जे सोतामा वाल निर्माण	9	1000000.00	1119637.28	24.00	0.00	0.00	0.00%	Wall Nirman
18	खैरा कोठरी पिच सडक निरन्तरता	9	8000000.00	7140497.812	765.00	1564247.82	765.00	21.91%	Gravel
19	सौरी र बेलुवा जोडने सडक पिच निर्माण	8	3000000.00	2698669.29	310.00	542545.92	310.00	20.10%	Gravel
20	गोग्ली चोक देखि तल्लो बाटो अधरो पिच सडक	4	1500000.00	1200314.21	203.00	248240.00	203.00	20.68%	Gravel

टेन्डर प्रक्रियावाट संचालित आयोजनाहरु

योजनाको नाम : आ.ब.२०७६-०७७ मा कार्यान्वयन (संचालन हुने) योजनाहरु

सि नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु	कबोल रकम	इस्टिमेट भएको सडक लम्बाई	आ व २०७६/२०७७ खर्च भएको रकम	निर्माण भएको सडक लम्बाई	कार्यको प्रगति विवरण	कैफियत
21	गोग्ली अमारे सोतामा कल्भर्ट निर्माण	4	800000.00	745666.45	5.00	714042.99	5.00	95.76%	ऋगखिभचत
22	गोग्ली मा.वि.देखि लक्ष्मीपुर जाने सडक अधुरो पिच	4	1500000.00	1249712.81	174.00	232696.00	207.00	18.62%	Gravel
23	वटलपुर देखि वडा नं १२ वडा कार्यालय जाने सडक पिच	12	3500000.00	2785547.03	377.00	0.00	0.00	0.00%	-
24	मजगाई उत्तर शिवपुर सडक पिच निरन्तरता	11	3000000.00	2310380.88	344.00	0.00	0.00	0.00%	-
25	वडा नं. १० को पुरानो वडा कार्यालय हुदै नारायणपुर थारू गाउँ हुदै वनगाउँ जोडने बाटो निरन्तरता	10	3500000.00	2760659.17	333.00	475020.00	300.00	17.21%	Gravel
26	सुर्केडागी देखि रात्री विद्यालय जाने सडक पिच	2	2000000.00	1612626.37	207.00	278400.00	200.00	17.26%	Gravel
27	अदालत देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सडक निरन्तरता	15	8000000.00	7370886.96	330.00	3790081.11	330.00	51.42%	Drain
28	मान बहादुरको मिल् देखि शंकर गौतमको घर सम्मको अधुरो सडक पिच र दक्षिण पानी टयांकी चोक सम्म सडक पिच	15	3500000.00	2766624.72	340.00	814278.24	340.00	29.43%	Gravel
29	लखवारे कुलो देखि कटुवा खोला पुल सम्म पिच सडक निर्माण	15	1500000.00	1202941.76	125.00	265520.52	113.00	22.07%	Gravel
30	नारायणपुर प्रहरी कार्यालय उत्तरतर्फ	12-16	3333333.33	1733333.33	104.00	1133333.33	95.00	71.16%	Gravel

टेन्डर प्रक्रियाबाट संचालित आयोजनाहरू

योजनाको नाम : आ.ब.२०७६-०७७ मा कार्यान्वयन (संचालन हुने) योजनाहरू

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु	कबोल रकम	इस्टिमेट भएको सडक लम्बाई	आ व २०७६/२०७७ खर्च भएको रकम	निर्माण भएको सडक लम्बाई	कार्यको प्रगति विवरण	कैफियत
31	भानपुर देखि बरगढा चोक सडक पिच,	3	2000000.00	1529633.59	270.00	1027953.95	270.00	67.20%	WBM
32	मा.वि.खैरा देखि पश्चिमतर्फ सडक पिच	11	1500000.00	1335509.03	235.00	781418.92	235.00	58.51%	WBM
33	सडक विभाग दक्षिण देखि पनौरा लाख्वारे चोक सम्म सडक पिच (धारापानी जाने बाटो)	15	2500000.00	2136906.93	135.00	596058.50	135.00	27.89%	Drain
34	नेपाल आर्मिब्यारेक देखि ट्राफिक चोक फुटपाथ सहित सडक पिच	14	10000000.00	9753716.44	302.00	3213979.08	250.00	32.95%	Drain+Gravel
35	घोराही डवरडिया हाडिमे सडक गुर्जेखोला निस्कने पिच	13	2500000.00	2467564.33	225.00	0.00	0.00	0.00%	-
36	पुरानो बसपार्क देखी नयां बसपार्क जाने सडक निरन्तरता,	14	1500000.00	1487225.59	104.00	0.00	0.00	0.00%	-
37	भ्युडर देखि बनगांउ बराह क्षेत्र मा.वि.हुदै मंग्लेरी चोक सम्म जोड्ने बाटो	13	2500000.00	2454837.92	269.00	0.00	0.00	0.00%	-
जम्मा ठेक्का भएको बजेट			122601249.73	98906139.56		34089302.25		35.92%	

भवन अनुमति तथा मापदण्ड कार्यान्वयन शाखा

आ.व ०७६/०७७

- १ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनेको : २५६
- २ साधारण घर : ३०
- ३ अभिलेखिकरण : ७३६
- ४ अभिलेखिकरण सम्बन्धि अन्य कार्य भैरहेको

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको लागि आ.व.

२०७६/०७७ मा

वनियोजित कूल बजेट : रु. १ करोड २२ लाख

कूल खर्च : रु. ५६ लाख ६० हजार

खर्च नभएको रकम : रु. ६५ लाख ४० हजार

वित्तीय प्रगति : ४६.३९ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : ९५.०८ प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	वाकी रकम	कैफियत
१.	वडा स्तरिय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन	रु.२ लाख	रु.२ लाख	०	१९ वटै वडाहरुमा वडा स्तरिय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन भएको
२.	वतावरण संरक्षण, जलवायू परिवर्तन अनुकुलन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन	रु.१ लाख	०	रु. १ लाख	कोभिड १९ को कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको
३.	नगर स्तरिय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक सञ्चालन	रु.१ लाख	रु.१ लाख		विभिन्न समयमा बैठक बसी निर्णयहरु गरिएको
४.	वतावरण संरक्षण, जलवायू परिवर्तन अनुकुलन तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी वक्तृत्वकला कार्यक्रम सञ्चालन	रु.१ लाख	०	रु.१ लाख	कोभिड १९ को कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	बाँकी रकम	कैफियत
५.	डुबानबाट हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागी गोताखोर तालिम सञ्चालन	रु.४ लाख	०	रु. ४ लाख	कोभिड १९ को कारण सञ्चालन गर्न नसकिएका
६.	नगर भित्र खरको छानो विस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन	रु.१ करोड	४५ लाख ६० हजार	५४ लाख ४० हजार	वडाले विनियोजन गरेको बजेट अनुपातमा नगरबाट थप गरी योजना शाखा मार्फत खरिद भई सम्बन्धीत वडाहरुलाई वितरण गरिएको
७.	आगलागीको जोखिममा रहेका स्थानमा अग्नी नियन्त्रण यन्त्रको व्यवस्था	रु.२ लाख	रु.२ लाख	०	खरिद गरी वितरण गरिएको
८.	स्थानीय अल्लो व्यवसाय	रु. १ लाख	रु. १ लाख	०	यूनिक दिदि बहिनी अल्लो गार्मेन्ट मार्फत तालिम कार्यक्रम सञ्चालन
९.	विपद् व्यवस्थापन सामग्री खरिद (नगर भित्र खरको छानो विस्थापन कार्यक्रमको बाँकी बजेटबाट छुट्याईएको)	रु. १० लाख	रु. ५ लाख	रु. ५ लाख	आवश्यक सामग्रीहरु खरिद गरिएको

घोराही उपमहानगरपालिका अन्तरगतको कोभिड १९नियन्त्रण तथाव्यवस्थापन समिति तथा विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार उपमहानगरपालिका भित्र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च विवरण

क्र. सं.	खर्च शिर्षक	खर्च भएको रकम रु.	कैफियत
१	राहत सामग्री तर्फ	१८२०७४७	
२	क्वारेन्टीन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापन तर्फ	७७०३३२२	
३	संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण स्वास्थ्य सामग्री तर्फ	५१४९९७६	
४	लकडाउनमा अलपत्र परेका पात्रहरुको उद्धारका लागि यातायात व्यवस्थापन तर्फ	८५८२१९	
५	स्वाव संकलन गाडी भाडा तथा ल्यावमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन तर्फ	७०९५९०	
जम्मा		१ करोड ६२ लाख ४१ हजार ८५४	

लक्ष्य नतोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

१. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट नियमित रुपमा आवश्यकता तथा औचित्यताका आधारमा राहत वितरण भैरहेको ।
२. सबै वडाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा नेपाली सेना, रिपुमर्दन गण, भरतपुर ब्यारेकको प्राविधिक सहयोगमा तीन दिने विपद् व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भएको ।
३. कोरोना भाईरसको संक्रमणकालिन अवस्थामा नगर विपद् व्यवस्थापन समिति तथा नगरको कोभिड १९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिहरुका बैठकहरु सञ्चालन गरिएको ।
४. कोरोना भाईरसको संक्रमणकालिन अवस्थामा नेपाल सरकारबाट जारी लकडाउनको अवधिमा विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त तथा उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको राहत संकलन तथा राहत वितरण गरिएको ।
५. उपमहानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न विपद् व्यवस्थापन सामाग्रीहरु खरिद गरिएको ।

सम्पादन हुन नसकेको भए कारणहरु

१ आवश्यक तथ्याङ्को अपर्याप्तता

२ कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने

सरसफाई व्यवस्थापन शाखा

विनियोजित कूल वजेट : रु. ८४लाख५० हजार

कूल खर्च : रु.७३लाख८४ हजार ५सय

खर्च नभएको रकम : रु.

वित्तीय प्रगति : ८७.३९ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : ८०.१८ प्रतिशत

लक्ष तोकिएका कार्यक्रमहरू

क्र.स.	सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू	परिमाण	भार	विनियोजित रकम	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	प्रगति संख्या	भौतिक प्रगति	कैफियत
१	विभिन्न बस समिति लगायत अन्य समिति संग छलफल कार्यक्रम	१	१।१८	१००	५१	५१	१	१।१८	
२	पूर्ण सरसफाई अभियानको रूपमा संचालन	२०	५।९२	५००	५००	१००	२०	५।९२	
३	सार्वजनिक चौपाया व्यवस्थापन	१	२।३७	२००	१६५	८२।५		०।००	
४	घोराही लमहि सडकखण्ड कटुवा खोला सम्म ग्रीनबेल्टमा हरियाली र सौंदर्य प्रवद्धन कार्यक्रम	१	१६।५७	१४००	१३९९	९९।९२८५७१ ४३	१	१६।५७	
५	घोराही प्युठान सडकखण्ड नवलपुर टोल सम्म ग्रीनबेल्टमा हरियाली र सौंदर्य प्रवद्धन कार्यक्रम	१	७।१०	६००	५५५	९२।५		०।००	
६	गौशाला व्यवस्थापन	२	५।९२	५००	४५८	९१।६	२	५।९२	
७	ग्रीनरी बेल्टमा कामदार व्यवस्थापन कार्यक्रम	१	१।१८	१००	१००	१००	१	१।१८	
८	नाला सरसफाई	३	३।५५	३००	२०७	६९।००	१	१।१८	

लक्ष तोकिएका कार्यक्रमहरू

क्र.स.	सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू	परिमाण	भार	विनियोजित रकम	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	प्रगति संख्या	भौतिक प्रगति	कैफियत
९	वैठक भत्ता समिति लगायत	८	२।३७	२००	९५	४७।५	५	१।४८	
१०	लागत सहभागिता डष्टविन कार्यक्रम	३	५।९२	५००	५६	११।२	१	१।९७	
११	सरसफार्य स्वयम सेवक व्यवस्थापन	१२	७।१०	६००	५४६	९१।००	८	४।७३	
१२	सूचना प्रसारण माईकिङ कार्यक्रम	३	१।१८	१००	२२	२२	१	०।३९	
१३	खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना प्रदेश संगको सहकार्य	१	२।३७	२००	१९४	९७	१	२।३७	
१४	घोराही लमहि सडकखण्ड कटुवा खोला सम्म ग्रीनबेल्टमा हरियाली सौंदर्य प्रवद्धन कार्यक्रम	१	३५।५०	३०००	३०००	१००	१	३५।५०	
१५	लास व्यवस्थापन	१	०।५९	५०	१।५	३	१	०।५९	
१६	सक्संगटयाडकले सरसफाई गरेवाफत कर्मचाररी प्रोत्साहन	१	१।१८	१००	३५	३५	१	१।१८	
						८७।३९०५३२			
			१००।००	८४५०	७३८४।५	५४		८०।१८	

शिक्षा, युवा तथा खेलखुद महाशाखा

विनियोजित कूल वजेट : रु. ५५ करोड ३४ लाख १४ हजार

कूल खर्च : रु. ४८ करोड ४६ लाख ७४ हजार ९००

खर्च नभएको रकम : रु. ६ करोड ८७ लाख ३९ हजार १००

वित्तीय प्रगति : ८७.५७ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : ९८.९८ प्रतिशत

	विनियोजित	भार	खर्च रकम	वित्तीय पर्गति	प्रगति	भौतिक प्रगति
नगरस्तरीय	११६७२	२१०९	६९८८।७३९	५९।८७६१	७३।८६९१	१।५५७९७
शसर्त केन्द्रीय	५४१७४२	९७।८९	४७७६८६।१	८८।१७५९	९९।५२९३	९७।४३०१
जम्मा	५५३४१४	१००	४८४६७४।९	८७।५७९१		९८।९८८१

लक्ष तोकिएका कार्यक्रमहरू

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम								
क्र.स	क्रियाकलापको नाम	बजेट रु हजारमा	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	आधारभुत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलव भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परियाद अन्तरगत शिक्षक /कर्मचारी समेत)	२९०३६७	५३।५९८७६	१२	१२	३३०५	१००	५३।५९९
२	आधारभुत तथा माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको र प्राविधिकधार प्रशिक्षक समेत थप तलव भत्ता	६२५४९	११।५४५९	१२	१२	६२५४९	१००	११।५४६
३	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलव भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिकधार प्रशिक्षक समेत)	०	०			०	घम्स्र्ख०३	
४	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	२०६२६	३।८०७३४७	१२	१२	२०६२६	१००	३।८०७
५	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी पोशाक खर्च	२५५०	०।४७०७०४	१		०	०	०।०००
६	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षा सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ड को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	१३६१३	२।५१२८२	१	१	१०८२०	७९	२।५१३
७	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	११०२५	२।०३५१०२	१	१	११०२५	१००	२।०३५
८	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि शत्रुवृत्ति (आवासयि तथा गैरआवासीय)	९७८२	१।८०५६५७	१	१	६५८७	६७	१।८०६
९	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	५९१२	१।०९१२९४	१	१	५८९७	१००	१।०९१
१०	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालय, बैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	४७००	०।८६७५७२	१	१	१५१५	३२	०।८६८

लक्ष तोकिएका कार्यक्रमहरू

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम								
क्र.स	क्रियाकलापको नाम	बजेट रू हजारमा	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
11	तोकिएको विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालय अनुदान	60180	11.10861	१	१	20373	३४	11.109
12	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	39800	7.346671	१	१	38200	९६	7.347
13	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	8300	1.532095	१	१	7382	८९	1.532
14	कार्यप्रगतिका आधारमा नमुना विद्यालयलाई पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि थप अनुदान	0	0			0		
15	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन	8238	1.52065	१	१	0	०	1.521
16	अघिल्लो आ वको ४ काठे विद्यालय भवन निर्माण	3600	0.664523	१	१	1846	५१	0.665
17	कक्षा ११ को प्राविधिकधार प्रयोगशाला व्यवस्थापन		0					
18	कक्षा ९ को प्राविधिकधार प्रयोगशाला व्यवस्थापन		0					
19	विद्यालय भुकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम	0	0			0		
20	सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन खर्च	0	0			0		

लक्ष तोकिएका कार्यक्रमहरू

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम								
क्र.स	क्रियाकलापको नाम	बजेट रु हजारमा	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
21	कक्षा ११ को प्रयोगशाला व्यवस्थापन	0	0			0		
22	COVID १९ बाट भएको शैक्षिक क्षति न्युनिकरण तथा विद्यार्थी सिमनइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम	500	0.092295	१	१	500	१००	0.092
23	भुटानी शरणार्थी अध्ययनरत विद्यालयका लागि शिक्षक र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन अनुदान (शैक्षिक कार्यक्रम)	0	0			0		
	जम्मा	541742	100			477686	८८	99.529

नगर स्तरीय

सि न	कार्यक्रमको नाम	बजे	भार	लक्ष	प्रगति	खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	शैक्षिक क्यालेण्डर	१५०	१।२९	१	०	०	०	०।००
२	शैक्षिक बुलेटीन	१५०	१।२९	१	१	५०	३३।३३३	१।२९
३	क्षम्य सम्बन्धी तालिम	१००	०।८६	१	०	०	०	०।००
४	अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुने विद्यालयको शिक्षकहरूका लागि छ दिने तालिम	३००	२।५७	१	१	३००	१००	२।५७
५	बाल विकास सहजकताहरूको लागि तालिम	१५०	१।२९	१	१	०	०	१।२९
६	शैक्षिक सामग्री निर्माणको लागि छ दिने तालिम	३००	२।५७	१	१	३००	१००	२।५७
७	सकारात्मक सोचको लागि (शिक्षक विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति)	३००	२।५७	१	१	१४१	४७	२।५७
८	अन्तरविद्यालय अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रतियोगिता	१५०	१।२९	१	०	०	०	०।००
९	अस्थायी शिक्षक भर्नाको लागि प्रश्नपत्र निर्माण कार्यक्रम	२००	१।७१	१	०	०	०	०।००
१०	उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक पुरस्कार	१००	०।८६	१	०	०	०	०।००

नगर स्तरीय

सि न	कार्यक्रमको नाम	बजे	भार	लक्ष	प्रगति	खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
११	उपमेयर कप भलिवल मा वि स्तरमा	३००	२।५७	१	१	३००	१००	२।५७
१२	छात्रावृत्ति इन्जिनियर डाक्टर	१६००	१३।७१	१	१	१६००	१००	१३।७१
१३	नगर शिक्षा योजना अपडेट	२००	१।७१	१	०	०	०	०।००
१४	नगर शिक्षाको विभिन्न समितिको बैठक संचालन	३००	२।५७	१	१	३००	१००	२।५७
१५	नगर स्तरिय परिक्षा संचालन खर्च	२०००	१७।१४	१	१	२०००	१००	१७।१४
१६	नगर स्तरिय युवा प्रतिभाको खोज	१५०	१।२९	१	१	५०	३३।३३३	१।२९
१७	नयाँ वाल विकास सकाहरुलाई प्रोत्साहन	१८७२	१६।०४	१	१	५४७।७३	२९।२५९	१६।०४
१८	निरन्तर विद्यार्थी मुल्यांकन सम्बन्धी कार्यक्रम	१५०	१।२९	१	०	०	०	०।००
१९	प्र.अ बैठक सहजिकरण	२००	१।७१	१	१	१००	५०	१।७१
२०	प्रावि विद्यालयहरुमा थारु भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण	२००	१।७१	१	१	२००	१००	१।७१
२१	मयेर कप फुटबल	५००	४।२८	१	१	५००	१००	४।२८

नगर स्तरीय

सि न	कार्यक्रमको नाम	बजे	भार	लक्ष	प्रगति	खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
२२	विद्यार्थी ड्रप आउट न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम	२००	१।७१	१	०	०	०	०।००
२३	विद्यालय स्तरीय स्यानिटरी प्याड वितरण	२००	१।७१	१	०	०	०	०।००
२४	शैक्षिक उपलब्धी एवम् Face to Face कार्यक्रम	२००	१।७१	१		०	०	०।००
२५	शिक्षक कार्य सम्पादन मल्यांकन संकलन प्रशोधन एवं व्यवस्थापन	१५०	१।२९	१		०	०	०।००
२६	शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय नक्शांकन	१००	०।८६	१	१	१००	१००	०।८६
२७	शिक्षा दिवस तथा विद्यालय स्तरीय विविध प्रतियोगिता सञ्चालन	१५०	१।२९	१		०	०	०।००
२८	संस्थागत विद्यालय ग्रेडिड बैठक अनुगमन	२००	१।७१	१		०	०	०।००
२९	संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ परिक्षा व्यवस्थापन	२००	१।७१	१	१	२००	१००	१।७१
३०	अनुगमन कार्यक्रम	३००	२।५७	१		३००	१००	०।००
३१	इ बुक र इ लाइब्रेरी नगरस्तरीय	३५०	३।००	१		०	०	०।००
३२	विद्यालयमको निरन्तर अनुगमनका लागि Software निर्माण	२५०	२।१४	१		०	०	०।००
	जम्मा	११६७२	१००।			६९८८।७४	५९।८७६१	७३।८७

जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाको लागि

विनियोजित कूल बजेट :	रु.८करोड ४३ लाख ८८हजार
कूल खर्च	: रु.७ करोड ९लाख ४७ हजार ४९५
खर्च नभएको रकम :	रु १ करोड ३४लाख ४० हजार ५०५
वित्तीय प्रगति	: ८४ प्रतिशत
भौतिक प्रगति	: ८५.४ प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

सि नं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	भार	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	PNC 3 visit घरमै गई सुत्केरी आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य परिक्षण यातायात खर्च (फिल्डमा जाने अनमीलाई)	१२.	१२.	०.२४	२०००००.	१९९९००.	९९.९५	०.२४
२	खोपक्लिनिक,गाँउघर र क्लिनिक र जेष्ठ नागरिक घर दैलो जाँच गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको फिल्ड तथा यातायात खर्च	१२.	११.	०.५९	५०००००.	४९२६४९.	९८.५३	०.५४
३	स्वास्थ्यसंस्था भौतिक पुर्बाधार पुनः निर्माण तथा मर्मत	१२.	०.	०.२४	२०००००.		०	०.
४	पाले,स्विपर,का.स.करार त.भ. तथा बिबिध	१२.	११.	०.९५	८०००००.	७७९०४०.	९७.३८	०.८७
५	HMIS,DHIS2 अनलाईन तालिम	१.	०.	०.१२	१०००००.		०	०.
६	Birthing Centre मा २४ घण्टा प्रसुती सेवा संचालन गर्न करामा अनमी त.भ., का.स. अन्य व्यवस्थापन	१२.	२.	१.१९	१००००००.	१४४९२०.	१४.४९	०.२
७	HMIS मासिक प्रतिबेदन मिटीगं समिक्षा स्वास्थ्यसंस्था प्रमुख	१२.	६.	०.३६	३०००००.	१५६०००.	५२.	०.१८
८	आँखारोगमोतियाबिन्दुको निशुल्क अपे्रशन रक्षाचौर आँखा अस्पतालको समन्वयमा	१.	१.	०.५९	५०००००.	५०००००.	१००.	०.५९

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

सि नं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	भार	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
९	आयुर्बेदऔषधि सहित बिशेषज्ञ सेवा/शिविर संचालन सामुदायिक	३.	२.	०.३६	३०००००.	१४००००.	४६.६७	०.२४
१०	उपचार सेवा	१२.	१२.	०.२४	२०००००.	२०००००.	१००.	०.२४
११	उपप्रमुखआमा सुरक्षा (खुत्रुके) कार्यक्रम	१२.	६.	१.१९	१००००००.	४५६००८.	४५.६	०.५९
१२	एच.आई.भि.एड्स न्युनिकरण सपोर्टिभ कार्यक्रम	२.	१.	०.१२	१०००००.	५०,०००.००	५०.	०.०६
१३	ओ पि डि टिकट छपाई	३.	२.	०.२४	२०००००.	१८१०००.	९०.५	०.१६
१४	किशोर किशोरी लागु औषध दुर्व्यशनि सचेतना कार्यक्रम तथा लागु औषधप्रारम्भिक	१.	०.	०.१२	१०००००.		०	०.
१५	जन्मदोष न्यूनिकरण ANC को लागि संस्थागत प.नि.क्लिनिकमा USG कार्यक्रम	१२.	५.	०.७१	६०००००.	१८९९६८.	३१.६६	०.३
१६	ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य हेरचाह घरभेट कार्यक्रम	३.	०.	०.५९	४९५०००.		०	०.

लक्ष्य तोकिएका

सि नं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	भार	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१७	<u>ज्येष्ठनागरिक घम्ति स्वास्थ्य शिविर तथा निजि अस्पतालसंग साझेदारी</u>	१.००	१.००	०.०१	५,०००.००	५,०००.००	१००.	०.०१
१८	<u>ज्येष्ठनागरिक दिर्घ फोक्सोका रोगीहरुलाई रोटोक्याप (सुङ्घने औषधि) बितरण</u>	१.	१.	०.१२	१०००००.	९९,७००.००	९९.७	०.१२
१९	<u>प्रजन्न स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सासु बुहारी अन्तरकृया गर्भवती आमा र सासुहरु बिच</u>	१.	०.	०.१८	१५००००.		०	०.
२०	<u>बर्थिंग सेन्टर गुणस्तर ब्यवस्थापन</u>	१२.	१२.	०.१२	१०००००.	१०००००.	१००.	०.१२
२१	<u>बर्थिङ सेन्टरमा गर्भवती आमालाई सुत्केरी हुन आउदा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा विपन्न गर्भवति आमाहरुको लागि</u>	३.	१.	०.४७	४०००००.	२७,२००.००	६.८	०.१६
२२	<u>महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका कोष अनुदान तथा मिटिङ खाजा तथा साईनबोर्ड</u>	१२.	१२.	०.४७	४०००००.	४०००००.	१००.	०.४७
२३	<u>मानसिक बिरामि हेरचाह गृह ब्यबस्थापन तथा मानसिक जन चेतना कार्यक्रम</u>	२.	२.	०.२४	२०००००.	१९९५२०.	९९.७६	०.२४
२४	<u>स्वास्थ्यसंस्था,अस्पताल ब्यबस्थापन (उपमहानगरपालिका</u>	१२.	८.	०.५९	५०००००.	३१२४३८.	६२.४९	०.४

लक्ष्य तोकिएका

सि नं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	भार	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
२५	<u>स्वास्थ्यसंस्थाको ब्यबस्थापन खर्चमसलन्दसामान,पानी, बिजुली, संचार, र भाडा भ्रमण खर्च</u>	१२.	१२.	०.३६	३०००००.	२९९९९७.	१००.	०.३६
२६	<u>सिकलसेलसेल एनिमिया अभियान कार्यक्रम</u>	१.	०.	०.५९	५०००००.		०	०.
२७	<u>स्थापनाभएका र थप हुने शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन अनुदान</u>	१.	१.	५.९३	५००००००.	५००००००.	१००.	५.९३
२८	<u>स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहायता</u>	१.	०.	०.५९	५०००००.		०	०.
२९	<u>स्वास्थ्यचौकी को सृष्टीकरण क्रियाकलाप</u>	१.	०.	०.२४	२०००००.		०	०.
३०	<u>घो.उ.म.न.पा.ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ अन्तरगत तेरौटेमा स्वास्थ्यकार्यक्रम संचालन र जनशक्ति ब्यबस्थापन</u>	१.	१.	०.४७	४०००००.	४०००००.	१००.	०.४७
३१	<u>आयुर्बेदको औषधि खरिद</u>	१.	१.	०.२४	२०००००.	१९९९९७.	१००.	०.२४
३२	<u>ज्येष्ठनागरिकहरुको नियमित सुगर मुगौलाको रोगको ल्याब परिक्षण डिप स्टिक किटको ब्यबस्था सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा</u>	१.००	१.००	०.०६	५०,०००.००	४९,७२०.००	९९.४४	०.०६

लक्ष्य तोकिएका

सि नं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	भार	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
३३	<u>निःशल्कस्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद</u>	३.	२.	०.५९	५०००००.	४२४९५०.	८४.९९	०.४
३४	<u>बिपद ब्यबस्थापन औषधि बफर स्टक</u>	६.००	०.००	०.०६	५०,०००.००		०	०.
३५	<u>बर्थिंगसेन्टर फ्रिज खरिद</u>	१.००	१.००	०.०६	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	०.०६
३६	<u>स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेका स्वास्थ्य कर्मिहरुको तलव भत्ता लगायतको खर्च भुक्तानि</u>	३.	२.	८.३	७००००००.	३३३४५१५.७४	४७.६४	५.५३
३७	<u>स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी,प्रा स्वा के र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव महगी भत्ता स्थानीय भत्ता पोषाक लगायत अन्य प्रशासनीक खर्च समेत</u>	१२.	१२.	३१.६६	२६७१९०००.	२६७१९०००.	१००.	३१.६६
३८	<u>स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के, अस्पताल र आयुर्वेद औषधालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव महगी भत्ता स्थानीय भत्ता पोषाकको लागि मात्र</u>	१.	१.	२०.७४	१७५०००००.	१७५०००००.	१००.	२०.७४
३९	<u>कार्यालय संचालन तथा मसलन्द खर्च</u>	३.००	१.००	०.०६	५०,०००.००	१२,२०४.००	२४.४१	०.०२

लक्ष्य तोकिएका

सि नं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	भार	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
४१	आँखा नाक कान घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि म. स्वा. स्वयंसेविकाहरु तथा स्वास्थ्य शिक्षकहरुको लागी अभिमुखिकरण	१.००	०.००	०.०९	८०,०००.००		०	०.
४२	नसर्ने रोग सम्बन्धि कार्यक्रम (अभिमुखिकरण, नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer days))	६.००	१.००	०.०८	७०,०००.००	५,०००.००	७.१४	०.०१
४३	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा स्वास्थ्य चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथमिक अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुगमन सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम	६.	०.	०.१२	१०००००.	२,०००.००	२.	०.
४४	औषधि लगायतका सामाग्रीको ढुवानी तथा रिप्याकिङ र वितरण समेत	३.	२.	०.१२	१०००००.	७७,५००.००	७७.५	०.०८
४५	औषधिको समुचित प्रयोग प्रवर्धनको लागि साथी समुह शिक्षा कार्यक्रम (peer group discussion) तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि स्तरीय उपचार पद्धिति अभिमुखिकरण तथा समिक्षा कार्यक्रम	१.	०.	०.१५	१२५०००.		०	०.
	सामाजिक न्याय समितिको कार्य							

लक्ष्य तोकिएका

सि नं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	भार	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
४९	दानुरा रुवेला खोप अभियान	१.	१.	०.३	२५४०००.	२३९९३०.	९४.४६	४९
५०	नियमित उपचार पुरा गर्ने बिरामिलाइ यातायात खर्च	१.००	०.००	०.	३,०००.००		०	५०
५१	परिवार योजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	३.	२.	०.५४	४५२०००.	७७,०१६.००	१७.०४	५१
५२	पोषण कार्यक्रम (नेपाल सरकार)	१.	१.	०.६६	५५३०००.	५१४४९३.	९३.०४	५२
५३	पोषण कार्यक्रम (युनीसेफ)	१.	०.	०.१२	१०००००.		०	५३
५४	बिद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्धन अभियान	३.	०.	०.१५	१२५०००.		०	५४
५५	महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT परिचालन गर्ने, चौमाशिक रिभ्यु तथा अभिमुखीकरण गर्ने	२.००	०.००	०.०७	६०,०००.००		०	५५
५६	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम (अर्ध वार्षिक समिक्षा र दिवस मनाउने)	३.००	१.००	०.०१	१२,०००.००	३,६००.००	३०.	५६

लक्ष्य तोकिएका

सि नं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	भार	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
५७	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	२.	०.	०.६४	५४००००.		०	०.
५८	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, ANC, न्यानो झोला, Vitamin K Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	६.	५.	२.७६	२३३३०००.	२२५०८९२.	९६.४८	२.३
५९	मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण दिवस मनाउने (आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस)मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित ब्यक्तिका परिवारका सदस्यहरु (स्याहारकर्ताहरु) का लागी क्षमता अभिविधी कार्यक्रम	६.००	०.००	०.०२	१९,०००.००		०	०.
६०	रेबिज, सर्पदंश आदिको जनचेतनासम्बन्धि प्रचार प्रसार तथा दिवस मनाउने पशु पंक्षी आदीबाट हुने ईन्फेन्जा, बर्ड फ्लु, ए यम आर सिण्टिसर्कोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदी विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम र सचेतना कार्यक्रम	६.००	०.००	०.०२	२०,०००.००		०	०.
६१	रोटा खोप सुरुवात	१.००	१.००	०.०६	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.	०.०६
६२	वर्ड फ्लु रोग लगायत अन्यरोगहरुको नियन्त्रणको लागि वैठक तथा नमुना संकलन गरी पठाउने तथा प्रदेश तथा संघमा रिपोर्टिङ गर्न	४.००	२.००	०.०९	७५,०००.००	३२,३५०.००	४३.१३	०.०४
६३	विश्व कुष्ठरोग दिवस तथा अपांगता दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम	१.००	१.००	०.०२	१५,०००.००	१५,०००.००	१००.	०.०२
६४	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना तथा संचालन (पुरानो र नयां थप हुने समेत)	२.	२.	४.७४	४००००००.	३७२४२८५.६७	९३.११	४.७४

लक्ष्य तोकिएका

सि नं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	भार	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
६५	<u>स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुच कम भएका, कारागार, गुम्बा, स्कूल, बुधाश्रम, उद्योग भएको क्षेत्र, शहरी घनाबस्ती, लगायत अन्य क्षयरोगका जोखिमयुक्त जनसंख्यामा माइक्रोस्कोपिक क्याम्प लगायतका अन्य सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम</u>	२.००	०.००	०.०८	६४,०००.००		०	०.
६६	<u>हात्तिपाईले रोग बिरूद्धको आम औषधी सेवन (MDA) कार्यक्रम सञ्चालन (१५ जिल्लाका १५६ पालिकाहरु)</u>	२.	२.	२.१	१७७२०००.	१७६३९१५.	९९.५४	२.१
६७	<u>आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि औषधीको आपूर्ति र उपयोग, सम्बन्धि कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)</u>	२.	१.	०.१२	१०००००.	३७,४००.००	३७.४	०.०६
६८	<u>औलो नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन, औलो माहामारी हुने औलो गंसीत क्षेत्रको छनौट गरी बिषादि छर्कने (रेस्पोन्सीभ स्प्रेड समेत), विश्व औलो नियन्त्रण दिवस मनाउने तथा औलो नियन्त्रणका लागि बहुरिकाय अन्तरक्रिया</u>	२.	१.	०.१८	१५००००.	६३,०००.००	४२.	०.०९
६९	<u>कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरि कार्यक्रमको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने, स्थलगत अनशिक्षण गरि स्वास्थ्यकर्मिहरुको क्षमता अभिवृद्धि, क्षयरोगका बिरामीको उपचारको नतिजको कोहर्ट विश्लेषण तथा कार्यक्रमको चौमासिक समिक्षा</u>	३.००	२.००	०.११	९५,०००.००	८०,०००.००	८४.२१	०.०८
७०	<u>मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण</u>	२.००	०.००	०.०१	१०,०००.००		०	०.

लक्ष्य तोकिएका

सि नं	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	भार	बिनियोजित रकम	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
७१	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधि खरिद (पूर्वानमान, परिमाण निर्धारण तथा स्पेशिफिकेसन तयार गर्ने कार्यको समेत खर्च)	२.	१.	३.०२	२५५००००.	२१३२४३७.	८३.६२	१.५१
७२	उपचार केन्द्रहरुमा आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्टेशनरी तथा फर्म फरमेट फोटोकपी, बिरामीको व्यक्तिगत विवरण ई-टि.बि रजिस्टरमा अध्यावधिक, समुदाय परिचालन गरि क्षयरोग विरामी निदानका लागि प्रेषण तथा उपचार, विश्व क्ष	२.००	२.००	०.०५	४०,०००.००	४०,०००.००	१००.	०.०५
७३	न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आवश्यक औजार उपकरण तथा स्वास्थ्य समाग्री खरिद, मर्मत तथा व्यवस्थापन	२.	०.	०.२४	२०००००.		०	०.
७४	नियमित तथा पुर्ण खोप दिगोपना र खोप ढुवानी	२.	१.	०.८५	७२१०००.	१६१९५०.	२२.४६	०.४३
७५	परिवार योजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि औजार/उपकरण खरिद	२.००	०.००	०.०३	२७,०००.००		०	०.
७६	खोप केन्द्र निमार्ण	२.	१.	०.८७	७३६०००.	३५००००.	४७.५५	०.४४
-				१००.	८४३८८०००.	७०९४७४९५.४१	८४	८५.४

महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा

बिनीयोजित कुल बजेट रु ७६ लाख ३८ हजार

कुल खर्च : ४७ लाख ५५ हजार ७०१

खर्च नभएको रकम : २८ लाख ८२ हजार २९८

बित्तिय प्रगति : ६२.२६ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : ६६.४२ प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन रु.	भार	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति विवरण		
						खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	एफ एम तथा पत्रपत्रिका प्रकाशन, सञ्चालन	५००००।००	०।६५	१	०		०	०
२	वस्तुस्थिती पुस्तक तयार, प्रतिवद्धता निर्माण	५००००।००	०।६५	१	१	४५०००।००	९०	१
३	होडिङ्ग वाई, फ्लेक्स, पम्प्लेट छपाई	५००००।००	०।६५	१	१	५००००।००	१००	१
४	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सीप विकास तालिम (खगेन्द्र नवजीवन अपाङ्ग संघ)		०।००	१	०		०	०
५	किशोरीहरुको आत्मा रक्षाको लागि जीवन उपयोगी तालिम	२५००००।००	३।२७	१	०		०	०
६	नगर स्तरिय किशोरी संजालको चौमासिक बैठक	९००००।००	१।१८	१	१	८५९९९।९५	९६	१
७	नेतृत्व विकास तालिम बालबालिकाहरुका लागि	७००००।००	०।९२	१	१	६९९९९।९०	१००	१
८	बाल संरक्षण तथा बालविवाह न्यूनीकरण टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	१५००००।००	१।९६	१	१	१४९९९९।९०	१००	२
९	बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक बीच बालविवाह न्यूनीकरण लैंगिक हिंसा निवारणबारे अन्तर्क्रिया	२०००००।००	२।६२	१	१	२०००००।००	१००	३
१०	बालमैत्री सुचक र प्रक्रिया बारे जानकारी टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी	१८००००।००	२।३६	१	१	१८००००।००	१००	२
११	बालमैत्री सुचक र प्रक्रिया बारे बालबालिका तथा बाल संरक्षण समितिको सदस्यको लागि तालिम	१०००००।००	१।३१	१	१	१०००००।००	१००	१
१२	मुश्लीम महिलाहरुलाई सिपमुलक तालिम विउ पुजी	१०००००।००	१।३१	१	०		०	०
१३	युवाहरुकोलागि सीप विकास तालिम अटो पार्टस मेकानिकल तालिम	१५००००।००	१।९६	१	१		०	२
१४	यातायात व्यवसायी, चालक सहचालकहरुको लागि बाल श्रम तथा व्यवहार परिवर्तन तालिम	१०००००।००	१।३१	१	०		०	०
१५	लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण तथा प्रजनन स्वास्थ्य तालिम टोल विकास महिलाहरुको लागि	१०००००।००	१।३१	१	१	१०००००।००	१००	१

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन रु.	भार	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति विवरण		
						खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१६	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध महिला पुरुषहरुको लागि तालिम	६००००।००	०.७९	१	१	६००००।००	१००	१
१७	लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक सिप विकास तालिम	१०००००।००	१.३१	१	०		०	०
१८	१९ वटै वडामा युवा क्लब गठन	७६०००।००	१.००	१	०		०	०
१९	अन्तर पुस्ता हस्तान्तरण कार्यक्रम जेष्ठ नागरिक तथा जेष्ठ कर्मचारी	१०००००।००	१.३१	१	१	१०००००।००	१००	१
२०	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पुर्नस्थापनाको लागि सहयोग (खगेन्द्र नवजीवन अपाङ्ग संघ)	३०००००।००	३.९३	१	१	३०००००।००	१००	४
२१	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन	३०००००।००	३.९३	१	०		०	०
२२	अपाङ्गलाई सहायक सामग्री वितरण तथा कार्यक्रम	३०००००।००	३.९३	१	१	३०००००।००	१००	४
२३	अभियान तथा दिवसीय कार्यक्रम	१०००००।००	१.३१	१	१	४९८००।००	५०	१
२४	कार्यक्रम र अपाङ्ग समन्वय समितिको बैठक	२०००००।००	२.६२	१	१	१६३८००।००	८२	३
२५	किशोर किशोरी सूचना परामर्श केन्द्र सञ्चालन	४००००।००	०.५२	१	१	३३९८४।७५	८५	१
२६	किशोर किशोरी समूह गठन तथा परिचालन	५००००।००	०.६५	१	०		०	०
२७	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन निरन्तरता	२०००००।००	२.६२	१	१	२०००००।००	१००	३
२८	जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र तथा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण शिविर	६००००।००	०.७९	१	०		०	०
२९	जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्यक्रम	५००००।००	०.६५	१	१	५००००।००	१००	१
३०	नगर स्तरीय बाल कल्याण समिति गठन	२९०००।००	०.३८	१	०		०	०

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन रु.	भार	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति विवरण		
						खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
३१	नगर स्तरीय बाल कल्याण समितिको बैठक	६००००।००	०.७९	१	०		०	०
३२	नगर स्तरीय बाल सञ्जाल र परिचालन बैठक	६००००।००	०.७९	१	१	६००००।००	१००	१
३३	नगरस्तरीय युवा संजालको बैठक	५००००।००	०.६५	१	०		०	०
३४	बाल भेला	१२००००।००	१.५७	१	०		०	०
३५	बाल श्रम तथा विवाह न्यूनीकरणको लागि संचेतना मुलक कार्यक्रम टोल विकासको सदस्यहरुको लागि	४०००००।००	५.२४	१	१	४०००००।००	१००	५
३६	बालकलव गठन तथा पुर्नगठन र परिचालन (समुदायमा आधारित)	४००००।००	०.५२	१	०		०	०
३७	बालकोष स्थापना	१०००००।००	१.३१	१	१	१०००००।००	१००	१
३८	बालमैत्री आचारसंहिता कार्ययोजना तयारी अन्तरक्रिया	५००००।००	०.६५	१	१	५००००।००	१००	१
३९	बालमैत्री आचारसंहिता कार्ययोजना निर्माण	१००००।००	०.१३	१	१	१००००।००	१००	०
४०	बालमैत्री वडा घोषणाको लागि नगर स्तरीय समिति गठन	३१०००।००	०.४१	१	१	३००००।००	९७	०
४१	बालमैत्री वडा घोषणाको लागि नगर स्तरीय समितिको बैठक	६००००।००	०.७९	१	१	३१०००।००	५२	१
४२	बालमैत्री वडा घोषणाको लागि सुचक निर्माण योजना अन्तर्क्रिया	५००००।००	०.६५	१	१	५००००।००	१००	१
४३	महिलाहरुको लागि सिप विकास तथा आयआर्जन कार्यक्रम विउ पुजी तथा मेशीनरी औजार	९२००००।००	१२.०५	१	०		०	०
४४	राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस कार्यक्रम	५००००।००	०.६५	१	१	३८६७०।००	७७	१
४५	लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष	१०००००।००	१.३१	१	१	१०००००।००	१००	१

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन रु.	भार	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति विवरण		
						खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
४६	वडा स्तरीय बाल सञ्जाल गठन पुर्नगठन तथा परिचालन	२००००।००	०.२६	१	०		०	०
४७	विभिन्न विषयगत समिति गठन बैठक	६००००।००	०.७९	१	१	६००००।००	१००	१
४८	विषयगत निकाय बीच समन्वयात्मक बैठक	८००००।००	१.०५	१	१	८००००।००	१००	१
४९	विहेवारी बिस वर्ष पारी जोडीलाई पुरस्कार	२०००००।००	२.६२	१	०		०	०
५०	सडक तथा जोखिमका बालबालिका उद्धार तथा पुर्नस्थापना (परिवार र बाल गृहमा) थप शिक्षामा पोषाक तथा स्टेशनरी समेत सहयोग श्रमिक अप्ठेरोमा परेको र विद्यालय जानबाट बञ्चित बालबालिकाको व्यवस्थापन	४००००।००	०.५२	१	०		०	०
५१	सबै वडामा बाल संरक्षण समिति गठन र परिचालन	५७०००।००	०.७५	१	१	५७०००।००	१००	१
५२	सेवा केन्द्र सञ्चालन	५०००००।००	६.५५	१	१	४९३४४७।००	९९	७
५३	बालमैत्री कार्यक्रमका लागि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	१०००००।००	१.३१	१	१	९५५००।००	९६	१
५४	तेरौटे वृद्धाश्रम व्यवस्थापन तथा नियमित सहयोग	१०००००।००	१.३१	१	१	१०००००।००	१००	१
५५	सडक तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि आकस्मिक बाल संवरक्षण केन्द्र स्थापना तथा संचालन निरन्तरता	३०००००।००	३.९३	१	१	३०००००।००	१००	४
५६	अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण	७५०००।००	०.९८	१	१	६१५००।००	८२	१
५७	स्थानीय स्तरमा सञ्चालित बालगृहको आवश्यकता पहिचान मापदण्ड निर्धारण र हाल सञ्चालित शान्तिबालगृहलाई निरन्तर सहयोग	४०००००।००	५.२४	१	१	४०००००।००	१००	५
कल जम्मा		७६३८०००।००	१००.००			४७५५७०१।	६२ २६	६६ ४२

लक्ष्य नतोकिएका कार्यक्रम

१ वेवारिसे सडक मानव मुक्त नगर घोषणा

२ कोभिड १९को अवस्थामा भएको लकडाउनमा समस्यामा परेका महिला बालबिलकाको सरक्षण व्यवस्थापन महिला ५ जना बालबिलका १३ जना

३ वेवारिसे सडक मानवको व्यवस्थापन ७ जना

४ सरक्षण क्षेत्र विषायगत समिति गठन १

५ लैंगिकहिंसा निवारण नगर स्तरिय समिति गठन १

६ बाल श्रम तथा बाल सरक्षणा कार्यक्रम १२

७ सस्था नविकरण सिफारिस

काम गर्दा आइपरेका समस्या:

- १ कोभिड १९ को कारण सबै कार्यक्रम गर्न नसकीएको
- २ वेवारिसे सडक मानवको व्यवस्थापन गर्न आफ्नो नगरमा उपयुक्त स्थान नभएकोले व्यवस्थापनमा समस्या
- ३ लैंगिक हिसा वाहेकका महिला बालबालिकालाई लैंगिक हिसा प्रभावित आपतकालिन महिला सेवा केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुँदा मापदण्ड विपरित हुनुका साथै विपरित हुनुका साथै लैंगिक हिसा प्रभावित महिलाहरुको गोपनीयता तथा सवेदनशीलतामा समस्या भएको ।
निति र मापदण्डमा आधारित नरहि वनाइएका केहि
- ४ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको
- ५ शाखा महाशाखा विच समन्वयमा केही कमी जस्तै बालमैत्री कार्यक्रम सुचक पुरा गर्न सबै शाखा महाशाखा सग सम्बन्धित रहेको तर काम गर्दा आआफ्नै ढंग वाट गरिएको समिति गठन तथा स्कुल कार्यक्रम अदि

समाधानका उपायहरु

१ वेवारिसे सडक मानवको व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो नगरमा उपयुक्त स्थान हुनु पर्ने

२ लैंगिक हिसा वाहेकका महिला बालबालिकालाई लैंगिक हिसा

प्रभावित आपतकालिन महिला सेवा केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुँदा मापदण्ड विपरित हुनुका साथै

लैंगिक हिसा प्रभावित वाहेकका महिला बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्ने स्थान हुनु पर्ने

३ निति र मापदण्डमा आधारित रहेर वनाइएका केहि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

समस्या नहुने हुँदा सघ सस्थाहरुले पनि पालना गर्नु पर्ने

४ शाखा महाशाखा विच समन्वयात्मक ढङ्ग वाट काम गर्ने बातावरणको सिर्जना भएमा राम्रो

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा

आ.व. २०७६/०७७ मा

विनियोजित कूल वजेट : रु.५,००,०००

कूल खर्च : रु.३४५८६६

खर्च नभएको रकम : रु. **१५४२३४**

वित्तीय प्रगति : ६९.१७ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : १०० प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.स	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित रकम	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	अनलाईन घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कर्मचारीलाई रिफ्रेसर तालिम	200000	40	1	1	166100	83.05	40
२	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने बैंक तथा सरोकारवालाहरु संग सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी गोष्ठी	150000	30	1	1	61500	41	30
३	सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन	100000	20	1	1	99666	99.666	20
४	वडा कार्यालयहरुमा घटना दर्ता सम्बन्धी अनुगमन	50000	10	1	1	18600	37.2	10
जम्मा		500000	100		4	345866	69.1732	100

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

घोराही उप-महानगरपालिका पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाबाट वितरण गरिएको भत्ता विवरण
(आ.व. २०७६/०७७)

वडा नं	निकास			जम्मा लाभग्राही संख्या	जम्मा रकम	कैफियत
	प्रथम	दोश्रो	तेस्रो			
१	रु5,764,000	रु5,729,200	रु5,698,400	७१५	रु17,191,600	
२	रु8,431,600	रु8,568,400	रु8,585,600	९३९	रु25,585,600	
३	रु6,269,200	रु6,291,400	रु6,377,600	७७४	रु18,938,200	
४	रु7,114,400	रु7,258,000	रु7,293,600	८१९	रु21,666,000	
५	रु6,522,600	रु6,545,600	रु6,561,200	८६४	रु19,629,400	
६	रु4,285,400	रु4,451,600	रु4,446,400	४७४	रु13,183,400	
७	रु5,061,000	रु5,022,000	रु5,049,600	५२४	रु15,132,600	
८	रु4,686,400	रु4,676,600	रु4,740,800	५२०	रु14,103,800	
९	रु5,391,000	रु5,414,000	रु5,504,400	६०३	रु16,309,400	
१०	रु6,408,000	रु6,527,200	रु6,538,800	७२५	रु19,474,000	
११	रु5,304,000	रु5,331,600	रु5,348,200	६७३	रु15,983,800	
१२	रु9,430,800	रु9,465,600	रु9,614,000	१११३	रु28,510,400	
१३	रु7,069,600	रु7,242,800	रु7,323,800	९०९	रु21,636,200	
१४	रु7,353,800	रु7,414,600	रु7,397,600	८०६	रु22,166,000	
१५	रु9,151,200	रु9,321,200	रु9,377,800	९८४	रु27,850,200	
१६	रु6,010,800	रु6,111,200	रु6,133,200	६७२	रु18,255,200	
१७	रु8,544,400	रु8,503,600	रु8,539,200	८९२	रु25,587,200	
१८	रु10,728,200	रु10,823,800	रु10,838,000	१२७६	रु32,390,000	
१९	रु4,032,200	रु4,105,600	रु4,106,000	५६३	रु12,243,800	
जम्मा	रु127,558,600	रु128,804,000	रु129,474,200	१४८४५	रु385,836,800	
जम्मा विनयोजित रकम		रु385,836,800				

दफा १० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

क्षेत्र/राज्य : मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अञ्चल : राप्ती जिल्ला : दाङ गा.पा./न.पा. : घोराही

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारि से	जम्मा
	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्य को संख्या	दर्ता संख्या	सदस्य को संख्या	जम्मा	
२	२५६	२३९		४९५	६२	४०		१०२	४	१५९	१८	७६	१३	४६		७९१
३	१२९	१३०		२५९	३७	२४		६१	२	१०३	४७	१९०	१६	६६		४८८
४	१८९	१७२		३६१	४९	३७		८६	४	११०	४५	१८७	२५	१११		६३१
५	२०९	२२३		४३२	४३	३७		८०	८	१५०	२७	९९	३६	१०६		७३३
६	११९	९७		२१६	२०	१८		३८	२	७९	१६	८२	६	१३		३५७
७	१७५	१४५		३२०	४१	२६		६७	३	१२५	२२	८८	१६	५०		५५३
८	५६	६२		११८	३१	१४		४५	५	४६	७	२८	९	२७		२३०
९	५५	५६		१११	१५	७		२२		३५	३	९	५	१६		१७६
१०	२२१	२११		४३२	५४	३७		९१	४	१५३	१२०	४५१	९	३६		८०९
११	५८	५४		११२	१३	१३		२६	२	३३	६	२६	२	८		१८१
१३	११७	१०६		२२३	३४	२२		५६	५	५४	४१	१५९	११	३६		३९०
१४	४०५	३५३		७५८	९६	६३		१५९	१२	२३४	११३	४२८	७८	३१३		१३५४
१५	२२५	२१९		४४४	५९	५१		११०	१३	२२०	२२०	८२२	३५	११९		१०४२
१६	१६६	१२६		२९२	३८	३१		६९	४	११६	१०७	४२९	१८	६१		६०६
१७	११८	१०५		२२३	४१	२७		६८	३	८०	५८	२२१	६	१९		४३८
१८	२९१	२९८		५८९	८१	५०		१३१	१२	१९५	१००	३७७	४१	१४३		१०६८
जम्मा	२७८९	२५९६	०	५३८५	७१४	४९७	०	१२११	८३	१८९२	९५०	३६७२	३२६	११७०	०	९८४९

आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा

आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति विवरण
कार्यक्रमहरू

- सवारी साधन खरिद अन्तरगत वडा कार्यालय तथा उपमहानगरपालिकाका विषयगत शाखाहरूका लागि बोलपत्र मार्फत १६० सि सि का १८ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिएको । - रकम रु.४६,०६,२००।-
- सवारी साधन खरिद अन्तर्गत पूर्वाधार विकास महाशाखा र नगरप्रहरीका लागि बोलपत्र मार्फत २ वटा गाडी खरिद गरिएको । रकम रु. ८२,२७,९००।-
- मसलन्द, सवारी साधन, मेसिनरी सामग्री, कृषि सामग्री र औषधी खरिदका लागि ११ पटक बोलपत्र आव्हान गरी खरिद गरिएको ।
- आ.व. ०७५/०७६ को जिन्सी निरिक्षण गरी जिन्सी लिलाम समेत सम्पन्न गरेको ।
- वडा नं. १६ स्थित निर्माणाधीन रंगशालाका लागि आवश्यक २८ कठ्ठा १० धुर जग्गा घोराही उपमहानगरपालिकाको नाममा खरिद गरिएको । रकम रु. ३,१३,५०,०००।-

कृषि विकास शाखा

विनियोजित कूल वजेट : रु.२ करोड ५० हजार

कूल खर्च : रु.८९ लाख ६९ हजार ९००

खर्च नभएको रकम : रु.१ करोड १० लाख ८० हजार १००

वित्तीय प्रगति : ४४.३७ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : ५६.६१ प्रतिशत

	विनियोजित	भार	खर्च रकम	वित्तीय पर्मति	प्रगति	भौतिक प्रगति
नगरस्तरीय	९७५०	४८।६३	४४५७।७	४५।७१९८	६५।१२८	३१।६७
शसर्त केन्द्रीय	४०००	१९।९५	७४०	१८।५	२०	३।९९
कोभिड विशेष कार्यक्रम	६३००	३१।४२	३७७२।२६	५९।८७७१३	६६।६६६७	२०।९५
जम्मा	२००५०	१००	८९६९।९	४४।७३७८		५६।६१

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था नगरस्तरीय

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाम	विनियोजित रकम	भार	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
1	एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सवै वडामा सम्भाव्यताका आधारमा वीभीन्न	१९००	१९	१९	७	७००	३७	७	
2	गह्वा सुधार कार्यक्रम 50%लागत सहभागीतमा	१०००	१०	१	०	०	०	०	
3	जलाशय वरीपरी टनेल खेती	३००	३	१	१	३००	१००	३	
4	निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उपमहानगर स्तरीय पुष्प नर्सरी तथा बगैचा स्थापना	५००	५	१	१	२३८	४८	५	
5	युवा तथा कृषि उद्धमीहरुलाइ सम्मान कार्यक्रम	२००	२	१	०	०	०	०	
6	सामूहिक तथा करार खेती गर्ने कृषकलाइ प्रोत्साहन	५००	५	१	०	०	०	०	
7	कम आयतन भएका उच्चमूल्य जाने बस्तु तथा मसला वाली प्याज/धनिया/खुर्सानीको वीउमा 50%अनुदान	३००	३	१	१	१००	३३	३	
8	कृषकलाइ ५०% अनुदानमा उन्नत वीउ वितरण (गहुँ, धान, मकै)	१९००	१९	१९	१९	१४४५	७६	१९	
9	वीउ उत्पादक सहकारीहरुलाइ ५०% अनुदानमा मूल वीउ वितरण कार्यक्रम (तोरी, मसुरो, गहुँ, धान, मकै)	३००	३	१	१	१४०	४७	३	
10	न्यूनतम 10 कट्ठा फलफूल खेती गर्ने कृषकलाइ डील मेसीन वितरण	२५०	३	१	१	५०	२०	३	
11	भकारो सुधार कार्यक्रम	२००	२	१	१	२००	१००	२	
12	माँगमा आधारीत कार्यक्रम (यान्त्रीकरण पम्पसेट/पाइप/पावरटीलर/रोटाभेटर/थ्रेसर/ आदी)	१९००	१९	१	१	१२८५	६८	१९	
13	कृषि वन विकास गर्नका लागी सामूदायिक बन उपभोक्ता जम्मा	५००	५	१	०	०	०	०	
		९७५०	१००			४४५८	४६	६५	

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

सशर्त तर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाम	विनियो जित रकम	भार	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौति क प्रगति
1	कृषि सहकारी साना सिचाई	५००	१३	१	१	440	88	13
2	भकारो सुधार कार्यक्रम	३००	८	१	१	300	100	7.5
3	डिप बोरीङ्ग	३०००	७५	१	०	0	0	0
4	माटो परिक्षण सामाग्री हस्तान्तरण	२००	५	१	०	0	0	0
जम्मा		४०००	१००			740	18.5	20

कोभिड विशेष कार्यक्रम

क्र.सं. कार्यक्रम/क्रियाकलाम	विनियोजित रकम	भार	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
1 कोभिड लक्षित व्यवसायिक तरकारी खेती प्रबर्द्धन कार्यक्रम	2300		36.51	1	1	2095.6	91.1 37
2 विदेशबाट फर्केका र ब्यबसाय उन्नमूख कृषकहरुलाई कृषि विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम	2000		31.75	1	0.7	1291.6	64.6 22
बीउ उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिको लागी वीउ उत्पादक कृषक कृषक समूह कृषि सहकारीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम	2000		31.75	1	0.25	385.11	19.3 7.9
	6300		100.00			3772.3	59.9 67

लक्ष्य नतीकीएका कार्यक्रमहरु

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाम	ईकाई	परिमाण	कैफियत
1	समूह दर्ता	वटा		22
2	समूह नविकरण	वटा		15
2	फर्म दर्ता सिफारीस (घरेलुमा)	वटा		41
3	कृषि विद्युत मिटर सिफारीस	वटा		29
4	कृषि सहकारी रासायनिक नविकरण	वटा		24

सम्पादन हुन नसकेको भए कारणहरु

१ कोभिड १९ का कारण लकडाउन भएर

पशु सेवा शाखा

शाखा/महाशाखाको लागि आ.ब. २०७६/०७७ मा

बिनियोजित कुल बजेट रु ५८ लाख ६६ हजार

कुल खर्च : ५१ लाख ८ हजार ९००

खर्च नभएको रकम : ७ लाख ५७ हजार

वित्तिय प्रगति : ८७.०९ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : ९७.८ प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.स. कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बिनियोजित रकम	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१ बर्डिजो क्यास्ट्रेटर खरिद (मध्यम स्तर)	८०.००	१.३६		१	८०.००	१००.००	१.३६
२ रेफ्रिजेनेटर खरिद बितरण	७४.००	१.२६		१	७४.००	१००.००	१.२६
डूयल प्रपस (न्यू हेम्पसायर र अष्ट्रलप) ३ जोतका १ दिने चल्ला वितरण	५०.००	०.८५		१	५०.००	१००.००	०.८५
वास्त्रा पकेट कार्यक्रम ५ वर्षे (१,१२,१९)		०.००					
लाभान्वित समुदाय छनौट तथा समुह ४ गठन २० जनाको र अभिमुखीकरण	४०.००	०.६८		१	४०.००	१००.००	०.६८
वोयर वोका वितरण (७५% को ३० के. ५ जि. मा नघटाइ)	२४०.००	४.०९		१	२४०.००	१००.००	४.०९
नमूना खोर निर्माण सहयोग १० जना (सर्वेत्कृष्टका आधारमा समुहवाट ६ छनौट)	४००.००	६.८२		१	३००.००	७५.००	६.८२
वास्त्राको वजारीकरणका लागि वास्त्रा ७ तौलने डिजिटल तराजु	३०.००	०.५१		१	३०.००	१००.००	०.५१
आली कान्तामा व्यापक भुइँ घाँस खेती ८ कार्यक्रम १० सदस्य	३२.००	०.५५		१	३२.००	१००.००	०.५५
डाले घाँसको विरुवा रोप्ने १० सदस्य ९ (५ हिउदे र ५ वर्षे)	४०.००	०.६८		१	४०.००	१००.००	०.६८
पिपिआर खोप लगाउने १० गोटा प्रति १० परिवार केन्द्रिय कार्यक्रमवाट	४०.००	०.६८		१	४०.००	१००.००	०.६८

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.स.कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बिनियोजित रकम	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
आन्तरिक तथा वाह्य परजिवी							
११ नियन्त्रण	८०.००	१.३६	१	१	८०.००	१००.००	१.३६
१२ फामाचा कार्ड वितरण	४०.००	०.६८	१	१	४०.००	१००.००	०.६८
वोर्ड लेखन तथा जडान							
१३	४०.००	०.६८	१	१	४०.००	१००.००	०.६८
तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण	४०.००	०.६८	१	१	४०.००	१००.००	०.६८
१४ अनुगमन	३०.००	०.५१	१		०.००	०.००	०.००
दुग्ध उत्पादन प्रवर्दन कार्यक्रम २		०.००					
लाभान्वित समुदाय छनौट तथा समुह							
१६ गठन २० जनाको र अभिमुखिकरण	२०.००	०.३४	१	१	२०.००	१००.००	०.३४
भुइँघाँस उत्पादन प्रदर्शन - प्रति समुह							
१७ २० घरधुरी	४०.००	०.६८	१	१	४०.००	१००.००	०.६८
१८ बहुवर्ष घाँसका सेट २० घरधुरी	४०.००	०.६८	१	१	४०.००	१००.००	०.६८
गोठ सुधारमा सहयोग १० जनामा							
१९ समुह निर्णयवाट	२००.००	३.४१	१	१	२००.००	१००.००	३.४१
भ्याक्ते, चरचरे र खोरेत रोग बिरुद्							
२० खोप ७ पशु प्रति परिवार	२०.००	०.३४	१	१	२०.००	१००.००	०.३४

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.स. कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बिनियोजित रकम	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
दुग्धउत्पादक किसानहरुलाई स्थलगत तालिम (आहारा, प्रजनन, २१ ब्यबस्थापन,परजिबी नियन्त्रण) पशु बिमा संचालन र ब्यबस्थापन २२ स्थलगत तालिम	२०.००	०.३४	१	१	२०.००	१००.००	०.३४
२२ स्थलगत तालिम	२०.००	०.३४	१	१	२०.००	१००.००	०.३४
२३ आलमुनियम क्यान वितरण	५४.००	०.९२	१	१	५४.००	१००.००	०.९२
२४ तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण	१०.००	०.१७	१	१	१०.००	१००.००	०.१७
२५ अनुगमन	१५.००	०.२६	१		०.००	०.००	०.००
नश्ल सुधार कार्यक्रम		०.००					
व्यवसायिक फार्महरुमा सहकार्यमा वोयर वोका वितरण (७५% को ३० के. २६ जि. मा नघटाइ)	२५०.००	४.२६	१	१	२५०.००	१००.००	४.२६
२७ उत्कृष्ठ कृ ग कर्ता पुरुष्कार	५.००	०.०९	१			०.००	०.००
स्थानिय गाइमा निःशुल्क बिमा २८ गर्भाधान कार्यक्रम	५०.००	०.८५	१	१	४०.००	८०.००	०.८५
पशु आहारा विकास कार्यक्रम		०.००					
२९ सहकार्यमा वर्षिम, जै विउ वितरण	१५०.००	२.५६	१	१	१५०.००	१००.००	२.५६

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.स.कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बिनियोजित रकम	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
३० सहकार्यमा जै विउ वितरण	३५.००	०.६०	१	१	३५.००	१००.००	०.६०
३१ सहकार्यमा टियोसेन्टी विउ वितरण	६५.००	१.११	१	१	६५.००	१००.००	१.११
३२ सहकार्यमा सुडान वितरण	१५.००	०.२६	१	१	१५.००	१००.००	०.२६
३३ सुपरनेपियर सेट वितरण	८५.००	१.४५	१	१	८५.००	१००.००	१.४५
३४ सिडलेस किम्वु विरुवा वितरण	८५.००	१.४५	१	१	८५.००	१००.००	१.४५
३५ सहकार्यमा इलेक्ट्रीक च्याफ कटर वितरण व्यवसायिक फार्म	१३०.००	२.२२	१	१	१३०.००	१००.००	२.२२
३६ साइलेज तयारी प्रदर्शनी	४०.००	०.६८	१	१	४०.००	१००.००	०.६८
पशु स्वस्थ तथा प्रयोगशाला सेवा कार्यक्रम		०.००					
३७ उपचार सेवा	२००.००	३.४१	१	१	२००.००	१००.००	३.४१
३८ गोबर/दुध	२०.००	०.३४	१	१	२०.००	१००.००	०.३४
३९ पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम	२००.००	३.४१	१	१	२००.००	१००.००	३.४१

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.स.कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बिनियोजित रकम	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
४० आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	८०.००	१.३६	१	१	८०.००	१००.००	१.३६
विभिन्न संक्रामक रोग नियन्त्रणका ४१ लागि खोप खरिद कार्यक्रम	२००.००	३.४१	१	१	१३३.६०	६६.८०	३.४१
रेविज खोप कार्यक्रम	३५.००	०.६०	१	१	३५.००	१००.००	०.६०
४२ पशु वन्ध्याकरण	२०.००	०.३४	१	१	२०.००	१००.००	०.३४
सहकार्यमा (५०%) युवा लक्षित अनुदान कार्यक्रम		०.००					
४४ व्यवसायिक वारखा खोर सुधार अनुदान	१००.००	१.७०	१	१	१००.००	१००.००	१.७०
व्यवसायिक वंगुर खोर सुधार अनुदान	१००.००	१.७०	१	१	१००.००	१००.००	१.७०
४५ व्यवसायिक गाइभैसी गोठ सुधार अनुदान	१००.००	१.७०	१	१	१००.००	१००.००	१.७०
व्यवसायिक स्थानिय कुखुरा खोर ४६ सुधार अनुदान	१००.००	१.७०	१	१	१००.००	१००.००	१.७०
अनुगमन/भ्रमण	३०.००	०.५१	१	१	३०.००	१००.००	०.५१

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.स.कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बिनियोजित रकम	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
३ दिने तालिम कार्यक्रम		०.००					
४९ वास्त्रापालन तालिम	६०.००	१.०२	१	१	६०.००	१००.००	१.०२
५० कुखुरापालन तालिम	६०.००	१.०२	१	१	६०.००	१००.००	१.०२
१ दिने स्थानिय कुखुरा भाले वधिया							
५१ वनाउने तालिम (सामाग्री सहित)	१००.००	१.७०	१	१	१००.००	१००.००	१.७०
५२ माछा प्रवर्दन कार्यक्रम		०.००	१	१			०.००
५३ माछाका भुरा ढुवानी अनुदान	५०.००	०.८५	१	१	५०.००	१००.००	०.८५
माछाका भुरा खरीद अनुदान							
५४	१००.००	१.७०	१	१	९६.००	९६.००	१.७०
मासु तथा डेरि पसल स्वच्छता		०.००					
कार्यक्रम							
५५ होडींग वोर्ड जडान	३०.००	०.५१	१	१	३०.००	१००.००	०.५१
प्रभात फेरि							
५६	१५.००	०.२६	१		०.००	०.००	०.००

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.स.कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बिनियोजित रकम	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
विवध कार्यक्रम		०.००					
जुनोटिक रोगवारे सचेतना वोर्ड लेखन ५७ तथा जडान	५०.००	०.८५	१	१	५०.००	१००.००	०.८५
शाकिनी कुखुरा संरक्षण कार्यक्रम फलोअप ०७५/७६ मा कुखुरा खोर ५८ सुधार	२००.००	३.४१	१	१	२००.००	१००.००	३.४१
५९ कार्यक्रम भ्रमण खर्च	१००.००	१.७०	१	१	१००.००	१००.००	१.७०
६० अनुगमन तथा बैठक संचालन खर्च	५०.००	०.८५	१	१	५०.००	१००.००	०.८५
६१ योजना तर्जुमा गोष्ठी	४०.००	०.६८	१		०.००	०.००	०.००
कृषक समुह समिति दर्ता तथा ६२ परिचालन	१०.००	०.१७	१	१	१०.००	१००.००	०.१७
आयात निर्यात तथ्यांक संकलन तथा ६३ प्रेशण	३०.००	०.५१	१	१	३०.००	१००.००	०.५१
६४ ग्रा प स्वा का नविकरण तथा दर्ता	१२.००	०.२०	१	१	१२.००	१००.००	०.२०
६५ प्रसार समाग्री तयारी	२०.००	०.३४	१	१	२०.००	१००.००	०.३४
६६ Rabies/ milk day/animal day	३०.००	०.५१	१	१	२०.००	६६.६७	०.५१

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.स.कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बिनियोजित रकम	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
६७ स्टाफ मिटींग	२४.००	०.४१	१		०.००	०.००	०.००
६८ टुल वक्स खरिद तथा वितरण	२०.००	०.३४	१	१	२०.००	१००.००	०.३४
६९ ट्रेविज निमाण ६ न, वडा	१३०.००	२.२२	१	१	४३.५०	३३.४६	२.२२
वेरोजगार यूवा यूवतीलाइ समुहमा १							
७० दिने चल्ला वितरण	३००.००	५.११	१	१	१११.७०	३७.२३	५.११
शसर्त तर्फको		०.००					
वर्डफ्लु रोग लगायत अन्य रोगहरुको नियन्त्रण को लागि बैठक तथा नमुना संकलन गरी प्रदेश तथा संघमा							
७१ पठाउने	७५.००	१.२८	१	१	३२.६०	४३.४७	१.२८
पशुपन्छी तथा त्स्य उपचार सेवा सेवा							
७२ कार्यक्रम	६०.००	१.०२	१	१	५४.९०	९१.५०	१.०२
विभिन्न खोप लगाएवापत							
७३ भ्याक्सिनेटरलाइ पारिश्रमिक	१२५.००	२.१३	१	१	३०.००	२४.००	२.१३
पशु स्वास्थ्य ब्यबस्थापनका लागि							
७४ औषधि बितरण	१४५.००	२.४७	१	१	१४५.००	१००.००	२.४७
तरल नाईट्रोजन ढुवानी भण्डारण तथा							
७५ बितरण तथा ब्यबस्थापन	२४०.००	४.०९	१	१	२१९.६०	९१.५०	४.०९
	५८६६.००	१००.००			५१०८.९०	८७.०९	९७.८०

लक्ष्य नतोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

१ व्यवसायीक फार्म दर्ता सिफारिस

२ विभिन्न किसिमको परियोजना स्टिमेट

पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्द्धन शाखा

बिनियोजित कुल बजेट रु ७७ लाख

कुल खर्च : ३४ लाख ८९ हजार ९२९

खर्च नभएको रकम : ४२ लाख १० हजार ७०

बित्तिय प्रगति : ४५.३२ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : ५५.१९ प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादनको अवस्था

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित रकम	लक्ष	प्रगति	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भार	भौतिक प्रगति
१	काँसमुज जन्य हस्तकला तालिम	300000.00	1	1	286276.00	95.43	3.90	3.90
२	प्रस्तर कला तालिम	300000.00	1	1	300000.00	100	3.90	3.90
३	थारु, मगर, दलित तथा अन्य जातजातिका परम्परागत नाचगानसँग सम्बन्धित समूहलाई प्रवर्द्धन सहयोग	400000.00	1	1	204950.00	51.24	5.19	5.19
४	पर्यटकीय सम्पदाको जानकारी दिने अंग्रेजी ब्रोसर/तस्विरको एलबम/पर्यटन नक्सा प्रकाशन	300000.00	1	1	५५४१८.५	18.47	3.90	3.90
५	भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा कला प्रवर्द्धन कार्यक्रम सहयोग	500000.00	1	1	500000.00	100	6.49	6.49
६	मुख्य सम्पदा (कुनै ३ प्रकारका) पोस्टर प्रकाशन	200000.00	1	1	150000.00	75	2.60	2.60
७	विश्व पर्यटन दिवसको असरमा अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी	50000.00	1	1	46035.00	92.07	0.65	0.65
८	घोराही उपमहानगरको पर्यटकीय सम्पदाहरुको वृत्तचित्र निर्माण	400000.00	1	1	388720.00	97.18	5.19	5.19
९	थारु प्रदर्शनकारी कला अध्ययन र पुस्तक प्रकाशन	400000.00	1	1	400000.00	100	5.19	5.19
१०	बर्का नाचको वृत्तचित्र निर्माण	300000.00	1	1	300000.00	100	3.90	3.90
११	चौपट्टा क्षेत्रको एकिकृत विकास गुरुयोजना निर्माण	400000.00	1	1	386500.00	96.63	5.19	5.19
१२	पिकनिक स्पटको लागि संभाव्यता अध्ययन	200000.00	1	1	188000.00	94	2.60	2.60
१३	सिमसार र जलाशय क्षेत्रको उपयोगिता तथा संभाव्यता अध्ययन	300000.00	1	1	265930.00	88.64	3.90	3.90

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादनको अवस्था

कार्यक्रम/क्रियाकलाप								भौतिक प्रगति
क्र.सं.		विनियोजित रकम	लक्ष	प्रगति	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भार	
१४	अनुगमन तथा बैठक संचालन खर्च	२०००००.००	१	१	१८१००.००	९.०५	२.६०	२.६०
१५	घोराही क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक गोष्ठी	१०००००.००	१		०.००	०		०.००
१६	घोराहीमा पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गर्ने	५०००००.००	१		०.००	०		०.००
१७	पर्यटन पत्रकारिता तालिम	१०००००.००	१		०.००	०		०.००
१८	सरोकारवालाहरुलाई पर्यटनमैत्री तालिम २ दिने	१०००००.००	१		०.००	०		०.००
१९	घोराही भ्रमण वर्ष सन् २०२० प्रचार प्रसार कार्यक्रम	५०००००.००	१		०.००	०		०.००
२०	होमस्टे संचालन तालिम तथा सहभागीहरुलाई अवलोकन भ्रमण	४०००००.००	१		०.००	०		०.००
२१	होमस्टे संचालनका लागि अनुदान सहयोग	२०००००.००	१		०.००	०		०.००
२२	मुख्य पर्यटकीय स्थल देखिने गरी होडिड बोर्ड निर्माण	३०००००.००	१		०.००	०		०.००
२३	बर्का नाचको वृत्तचित्र निर्माण	२०००००.००	१		०.००	०		०.००
२४	बबडको बहुआयामिक अध्ययन तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धि गुरुयोजना निर्माण	४०००००.००	१		०.००	०		०.००
२५	सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण	६०००००	१		०.००	०		०.००
२६	पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माण	५०००००	१		०.००	०		०.००
जम्मा		७७०००००.००			३४८९९२९.५०४५.३२	५५.१९		55.19

लक्ष्य नतोकिएका कार्यक्रम

लेखक / स्तम्भकारहरुलाई लेखन शैलीमा अद्यावधिक गर्ने तालिमको
सम्भाव्यता रु. एक लाख
(पर्यटन शाखा भन्दा बाहिरको)

उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा

बिनियोजित कुल बजेट रु १९ लाख ३५ हजार

कुल खर्च : ३ लाख ५० हजार ५८०

खर्च नभएको रकम : १५ लाख ८४ हजार ४२०

बित्तिय प्रगति : १८.१२ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : २० प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.सं.	कार्यक्रम/कृयाकलाप	बिनियोजित रकम	परिमाण	इकाइ	प्रगति	भार	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बैठक व्यवस्थापन समिति	१५६०००	१२	पटक	०	८		0.00	0.00
२	बजार अनुगमन	६०००००	१२०	पटक	३५	३१	१४९०००	24.83	9.04
३	बजार व्यवस्थापन समितिको बैठक व्यवस्थापन	१२६०००	६	पटक		७		0.00	0.00
४	चेतनामूलक कार्यक्रम	४४००००	११	पटक	५	२३	१८९५८०	43.09	10.34
५	उपभोक्ता हित सम्बन्धि संदेशमूलक कार्यक्रम	२१०००	३	महिना		१		0.00	0.00
६	उपभोक्ता हित संग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुलाई कानूनी परामर्श कार्यक्रम	६००००	१	पटक		३		0.00	0.00
७	उपभोक्ता हित संग सम्बन्धित उप समिति गठन र व्यवस्थापन	३२००००	४	पटक		१७		0.00	0.00
८	उपभोक्ता हित सम्बन्धि दिवस	६००००	१	पटक		३		0.00	0.00
९	सूचना तथा संचार व्यवस्थापन	१२०००	३	पटक	३	१	१२०००	100.00	0.62
१०	खाद्य नमुना परिक्षण	१५००००	१	पटक		८		0.00	0.00
	जम्मा	१९३५०००				१००	३५०५८०	18.12	20.00

सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा

बिनियोजित कुल बजेट रु १२ लाख ४५ हजार

कुल खर्च : १८ हजार

खर्च नभएको रकम : १२ लाख २७ हजार

वित्तीय प्रगति : १.४५ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : १२.०५ प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

कार्यक्रम	विनियोजित रकम	भार	परिमाण	इकाइ	प्रगति	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
सहकारी संस्थाको एकिकरण र विघटन	100000	8.03	1पटक		0			0.0
सहकारी संस्थाको अनुगमन र मूल्यांकन	100000	8.03	1पटक		1			8.0
सहकारी संस्थाको क्षमता बृद्धि कार्यक्रम	400000	32.13	1पटक		0			0.0
सहकारी हाते पुस्तिका प्रकाशन	50000	4.02	1पटक		1	18000		4.0
राष्ट्रिय सहकारी दिवस कार्यक्रम	50000	4.02	1पटक		0			0.0
सहकारी ऐन नियम अभिमुखीकरण	150000	12.05	1पटक		0			0.0
संघ।संस्थाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम	75000	6.02	1पटक		0			0.0
सहकारी लेखापालन तालिम	150000	12.05	1पटक		0			0.0
सूचना अभिलेखीकरण कार्यक्रम	20000	1.61	1पटक		0			0.0
सहकारी संस्थाको सूचना व्यवस्थापन	150000	12.05	1पटक		0			0.0
जम्मा	1245000	100.00			2	18000	1.45	12.05

लक्ष्य नतोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

१. १७ वटा सहकारी संस्थाहरुको विनियम संशोधन गरिएको ।
संशोधनको कार्य अझै बढ्न सक्ने ।
२. जी. आई. जेड सम्बन्धी काम गरिरहेको ।
३. करीब २५ संस्थाहरुको साधारणसभामा उपस्थित भएको ।
४. सहकारी संघ संस्थाहरुको मासिक विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, साधारणसभा लगायतका अभिलेखहरु अद्यावधिक गरिरहेको ।
५. कार्यालयले तोकेका अन्य काम गरेको ।

सम्पादन हुन नसकेको भए कारणहरु

१. विनियमको अभिलेख तयारी गर्न समय लागेको ।
२. साखा कार्यालय सार्न परेको ।
३. चाडपर्वहरु परी लामो विदा भएको ।
४. सहकारी संस्थाहरुले समय मिलाउन नसकेको ।
५. वार्षिक कार्यक्रम प्रकाशनमा ढिलाई ।

कार्यक्रम सम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्या र चुनौतीहरु

१. स्टाफको संख्या कम भएको ।
२. संस्थाहरुको समय मिलाउन कठिन ।
३. डिभिजन सहकारी कार्यालय बिघटन भएपछि संस्था र कार्यालयबीच समन्वयको लागि समय लागेको ।

समस्या समाधानका उपायहरु

१. स्टाफहरु संख्या बढाउनु पर्ने ।
२. वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन उचित समयमा हुनुपर्ने ।
३. भुक्तानी प्रक्रिया अझ सरल बनाउनुपर्ने ।

सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा

कुल विवनियोजित रकम: ३५,००,०००।-

कुल खर्च भएको रकम: १५,२८,०५०।-

कुल खर्च नभएको रकम: १९,७१,९५०।-

वित्तीय प्रगति: ४३.६७%

भौतिक प्रगति: ४५.७१%

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.सं. कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित रकम(रु हजारमा)	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम(रु हजारमा)	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१ १९ नं. वडा कार्यालयमा इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट सेवा विस्तार	२००	५१७१	१	०	०	०	०	
२ आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको समयानुकुल पुर्वाधार तथा क्षमता विकास	२००	५१७१	१	०	०	०	०	
३ इन्टरनेट ब्राउजर मार्फत संचालन हुने राजस्व संकलन सम्बन्धी पूर्णतः अनलाईन सफ्टवेयर निर्माण तथा व्यवस्थापन	३००	८१५७	१	१	२९९.५	९९।८१७	८१।५७१४	
४ कर्मचारीहरुलाई GIS(ArcMap software) तालिम	१००	२१८६	१	१	१००	१००	२१८५७१	
५ खोज पत्राकारिता सम्बन्धी पत्रकारहरुलाई तालिम	१००	२१८६	१	०	०	०	०	
६ गत आ.व.को वार्षिक तथा चालु आ.व.को चौमासिक समिक्षा गोष्ठी	३००	८१५७	३	२	१२८.६	४२।८६७	५१७१४३	
७ नगरस्तरीय सार्वजनिक सुनवाई	३००	८१५७	३	०	०	०	०	

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.सं. कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित रकम(रु हजारमा)	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम(रु हजारमा)	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
८ पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अक्षयकोष	५००	१४।३	१	१	५००	१००	१४।२८६	
९ प्रतिवेदन तयार गर्ने सफ्टवेयर निर्माण	३००	८।५७	१	०	०	०	०	
१० रेडियो कार्यक्रम	५००	१४।३	१२	१२	५००	१००	१४।२८६	
११ वार्षिक रुपमा सम्पन्न हुने कार्यक्रमहरुको वृत्तचित्र निर्माण	४००	११।४	१	०	०	०	०	
१२ विकास पत्राकारिता सम्बन्धी पत्राकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	१००	२।८६	१	०	०	०	०	
१३ सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस मनाउने कार्यक्रम	१००	२।८६	१	०	०	०	०	
१४ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी कर्मचारीहरुलाई तालिम	१००	२।८६	१	०	०	०	०	
जम्मा	३५००	१००			१५२८	४३।६५९	४५।७१४	

राजश्व शाखा

कुल विनियोजित रकम: २०५००००।-

कुल खर्च भएको रकम: ९२१००।-

कुल खर्च नभएको रकम: १९,५७९००।-

वित्तिय प्रगति: ४.४९%

भौतिक प्रगति: ९.७६%

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.स	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विनियोजित रकम	भार	लक्ष्य	प्रगति	खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	राजश्व संकलन सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम वडा स्तरीय	९५००००	४६.३४	१			०	०
२	राजश्व अध्ययन विस्लेषण तथ प्रोफाइल निर्माण	३०००००	१४.६३	१			०	०
३	स्थानीय राजश्व ऐन निर्माण	३०००००	१४.६३	१			०	०
४	राजश्व अनुगन	५००००	२.४४				०	
५	राजश्वमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धी तालिम	२०००००	९.७६	१	१	९२१००	४६.०५	९.७६
६	कर सप्ताह कार्यक्रम	२५००००	१२.२०	१			०	०.००
	जम्मा	२०५००००	१००.००			९२१०००	४.४९२७	९.७६

कानुनी मामिला शाखा

कुल विनियोजित रकम: १५ लाख

कुल खर्च भएको रकम: ७ लाख ९७ हजार

कुल खर्च नभएको रकम: ७ लाख ३ हजार

वित्तीय प्रगति: ५३.१३%

भौतिक प्रगति: ७४%

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

qm =;+ =	sfo{qmd	ईकाई	लक्ष्य परीमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित रकम	भार	खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
!	hgk ltlglw / sd{rf/Lx?nfO{sfg"gL lzIff ;DalGw cled"lvs/0f sfo{qmd	पटक	१	०	३१७	२१	०	०.००	०
@	d]nldnfkstf{nfO{vfhf/oftfoft	पटक	१	१	१७५	१२	७९	४५.०३	१२
#	d]nldnfkstf{nfO{cled"lvs/0f sfo{qmd	पटक	१	०	८०	५	०	०.००	०
\$	kqsf/ ;Dd]ng	पटक	१	१	१५०	१०	१४३	९५.००	१०
%	Goflos ;ldlt a}7s Joj:yfkg	पटक	१	१	१९८	१३	१२८	६४.३९	१३
^	ljjflbt :yn lgl/If0f tyf vfhfvr{	पटक	१	१	१३०	९	९३	७१.६७	९
&	n}+lus lx+;f Go"gLs/0f /sfg"g sfof{Gjog ;DaGwdf/fhgLlts bn, kqsf/, ;/f]sf/jfn aLr 5nkmn/cGt/lqmof	पटक	१	१	१५०	१०	१०७	७१.००	१०
*	kLI8t, c;xfo / czQmx?nfO{lgz'Ns sfg"gL ;xfotf sf]if	पटक	१	१	१००	७	१००	१००.००	७
(	sfg"gL k':ts v/Lb	पटक	१	१	५०	३	२६	५१.४९	३
	d]xnf hak ltlglwx?nfO{								

लक्ष्य नतोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

१. आ.व. ०७५/७६ बाट सरिआएका १२६ तथा आ.व. ०७६/७७ मा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १५४ गरी कुल २८० विवाद मध्ये १९० विवादको मिलापत्र/अन्तिम टुङ्गो लगाइएको ।
२. आ.व. ०७६/७७ मा ९२ वटा न्यायिक समितिका बैठक सम्पन्न भएका ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

कुल विनियोजित रकम: ६१ लाख ३० हजार
कुल खर्च भएको रकम: ४४ लाख ३० हजार
कुल खर्च नभएको रकम: १७ लाख
वित्तिय प्रगति: ७२.२६%
भौतिक प्रगति:

संचालन भएका आयोजनाहरू र खर्च विवरण

सि.न	आयोजनाको नाम	वडा न.	कुल ल.ई रु	अनुदान रु	कूल मूल्याङ्कन	ज्याला बाफतको रकम	ज्याला प्रतिशत
१	भोटे सामुदायिक वनमा वनमारा सफा गर्ने र खाडल खनि फलफुल विरूवा लगाउने काम	१	३२००००।	३२००००।	३२५९५२।९ ३	२६३४४०।	८२।३३
२	अर्खली टोलमा नया बाटो निर्माण	२	१६००००।	१६००००।	१७१२४७।६	१५२०००।	९५
३	मेतिपुर टोलमा नया बाटो निर्माण	२	१६००००।	१६००००।	१७२०७२।४ २	१५२०००।	९५
४	मुसोट पुलदेखी बसेरी जाने बाटो कटान नियन्त्रणका लागि तारजाली तथा बाटो निर्माण	३	३२००००।	३२००००।	३२११२४।७ ६	३२४४८०।	१०१।४
५	सिमसोता पोखरी निर्माण	४	५००००।	५००००।	५००७३।११	४६८००।	९३।६
६	सुकेदह देखी पालुथान जाने बाटो निर्माण	४	२७००००।	२७००००	२७००४८।५ ३	२६५२००।	९८।२२
७	डाँगिगाउ डिपबोडिनदेखी मछैया डगर जोड्ने दामोदर सडक मर्मत	५	१०००००।	१०००००।	१०००२२।९ ३	८०६००।	८०।६
८	गिरी टोल बाटो मर्मत सुधार ग्राभेल	५	१०००००।	१०००००।	१००२०६।३ ९	९२१०९।६	७९।०४
९	सरिकोट पालुथान भगवती मन्दिर जाने बाटो निर्माण	५	१२००००।	१२००००।	१२००८५।९ ९	१२०१२०	१००।१
१०	आशा अधिकारीको घर देखी गिराश्वर भुषालको घर सम्म दुवै तर्फ ग्राभेल	६	३२००००।	३२००००।	३२००००।	२२४१२०।	७०।०३

संचालन भएका आयोजनाहरू र खर्च विवरण

सि.न	आयोजनाको नाम	वडा नं.	कुल ल.ई रू	अनुदान रू	कुल मूल्याङ्कन	ज्याला वाफतको रकम	ज्याला प्रतिशत
१२	गल्ली कुलो निर्माण दक्षिण अमराई	१०	३२००००।	३२००००।	३२११५९।३४	३०४२००।	९५
१३	आखघारी हिउदे बर्षे सिचाईका लागि बाध निर्माण	११	१६००००।	१६००००।	१६००००।	११७२१५।	७३।२५
१४	पत्रेखोलामा पक्की बाध निर्माण	११	१६००००।	१६००००।	१६०५०८।७६	१११५९०।	७०
१५	जगरेवामा सडक निर्माण	१२	३२००००।	३२००००।	३२०४३६।८	३०५७६०।	९५।५५
१६	महिला माकामना सामुदायिक वन भिगौरामा बाल उद्यान, खेलकुद र प्रतिक्षालय निर्माण	१४	२७००००।	२७००००।	२६६४६८।५	२१८१४०	८०।७९
१७	वडा नं. १४ र १५ वजार क्षेत्रमा नाला मर्मत र सरसफाई	१४	१०००००।	१०००००।	१०२४४९।५	७८०००।	७८
१८	बर्गदी र केरीमा पक्की कुलो निर्माण र अन्य विभिन्न ठाउँमा कुलो सफा	१७	३२००००।	३२००००।	३२००००	२२७७२०।	७१।१६
१९	अम्बिकेश्वरी देखी पश्चिम तर्फ निर्माणार्थिन वडा कार्यालय देखी पुर्व गोर्खाली पाखामा समथर वनाउने काम	१८	१२०००४।५२	१२००००।	१२०००४।५२	११७५२०।	९७।९३
२०	संगुरे टोलमा कच्ची नाला निकासने	१८	१०००००।	१०००००।	१०००००।	९६७२०।	९६।७२
२१	राम्चे वरधारा चौके कृषि सडक निर्माण	१९	३२००००।	३२००००।	३२०८९९।८०	३०३६८०।	९४।९
जम्मा			४४३००००।	४४३००००।	४४६४५८३।१८	३८४७६७४।६	८६।१८

वडा अनुसार प्रगति विवरण वार्षिक ०७६/७७

विनियोजित					
वडा नं.	रकम	खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	वाँकी रकम
1	10000000	8286163	82.86163		1713837
2	10000000	9780848.33	97.8084833	100	219151.67
3	10000000	8223615.99	82.2361599	100	1776384
4	10000000	8321280.57	83.2128057	98.28	1678719.4
5	10000000	6225388.81	62.2538881	63.18	3774611.2
6	10000000	9512585.4	95.125854	97.04	487414.6
7	10000000	6101748.72	61.0174872	88	3898251.3
8	10000000	9110921.7	91.109217	95.5	889078.3
9	10000000	7812611.98	78.1261198	88	2187388
10	10000000	9029288.26	90.2928826	93	970711.74
11	10000000	7827804.44	78.2780444	98.59	2172195.6
12	10000000	6736032.74	67.3603274	80.6	3263967.3
13	10000000	7425198.93	74.2519893	88.89	2574801.1
14	10000000	9034831.16	90.3483116	100	965168.84
15	10000000	9486428.93	94.8642893	96.97	513571.07
16	10050000	9558877.09	95.11320488	99	491122.91
17	10000000	8182150.29	81.8215029	95	1817849.7
18	9950000	8377042.21	84.19137899	100	1572957.8
19	10000000	7056201.7	70.562017	97.76	2943798.3
	190000000	156089020.3	82.15211592	93.19	33910980

वडा अनुसार राजश्व संकलनको वार्षिक ०७६/७७

राजश्व संकलन प्रणाली

विवरण	संकलित राजश्व रकम रु.
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय	81633891.49
१ नं वडा कार्यालय	90
२ नं वडा कार्यालय	1174990.75
३ नं वडा कार्यालय	1323939.17
४ नं वडा कार्यालय	1849900.03
५ नं वडा कार्यालय	1270439.12
६ नं वडा कार्यालय	1684607.97
७ नं वडा कार्यालय	1820675.61
८ नं वडा कार्यालय	1394757.46
९ नं वडा कार्यालय	2093442.82
१० नं वडा कार्यालय	5456449.53
११ नं वडा कार्यालय	3888553.09
१२ नं वडा कार्यालय	1699170.58
१३ नं वडा कार्यालय	2010019.46
१४ नं वडा कार्यालय	8591185.42
१५ नं वडा कार्यालय	11027449.34
१६ नं वडा कार्यालय	3356642.37
१७ नं वडा कार्यालय	3302969.63
१८ नं वडा कार्यालय	3521116.48
१९ नं वडा कार्यालय	0
जम्मा	137100290.3

वडा अनुसार घटना दर्ता विवरण

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	जम्मा
	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्य को संख्या	दर्ता संख्या	सदस्य को संख्या	जम्मा	
२	२५६	२३९		४९५	६२	४०		१०२	४	१५९	१८	७६	१३	४६		७९१
३	१२९	१३०		२५९	३७	२४		६१	२	१०३	४७	१९०	१६	६६		४८८
४	१८९	१७२		३६१	४९	३७		८६	४	११०	४५	१८७	२५	१११		६३१
५	२०९	२२३		४३२	४३	३७		८०	८	१५०	२७	९९	३६	१०६		७३३
६	११९	९७		२१६	२०	१८		३८	२	७९	१६	८२	६	१३		३५७
७	१७५	१४५		३२०	४१	२६		६७	३	१२५	२२	८८	१६	५०		५५३
८	५६	६२		११८	३१	१४		४५	५	४६	७	२८	९	२७		२३०
९	५५	५६		१११	१५	७		२२		३५	३	९	५	१६		१७६
१०	२२१	२११		४३२	५४	३७		९१	४	१५३	१२०	४५१	९	३६		८०९
११	५८	५४		११२	१३	१३		२६	२	३३	६	२६	२	८		१८१
१३	११७	१०६		२२३	३४	२२		५६	५	५४	४१	१५९	११	३६		३९०
१४	४०५	३५३		७५८	९६	६३		१५९	१२	२३४	११३	४२८	७८	३१३		१३५४
१५	२२५	२१९		४४४	५९	५१		११०	१३	२२०	२२०	८२२	३५	११९		१०४२
१६	१६६	१२६		२९२	३८	३१		६९	४	११६	१०७	४२९	१८	६१		६०६
१७	११८	१०५		२२३	४१	२७		६८	३	८०	५८	२२१	६	१९		४३८
१८	२९१	२९८		५८९	८१	५०		१३१	१२	१९५	१००	३७७	४१	१४३		१०६८
जम्मा	२७८९	२५९६	०	५३८५	७१४	४९७	०	१२११	८३	१८९२	९५०	३६७२	३२६	११७०	०	९८४७

कार्यक्रमका झलकहरु






“ हरितकान्ति आत्मनिर्भरता सहभागिता र समता
मानव विकास स्वस्थ र स्वच्छ घोराही उपमहानगरपालिका ”

घोराही उप-महानगरपालिका आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी


आयोजक
घोराही उप-महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
घोराही, दाङ, ५ नं. प्रदेश, नेपाल


मिति: २०७६/०८/१८












S.N.	From	To	Ward no.	Distance (K.M.)
1	Tulsipur Chowk	Saryu Muihan	1	14
2	Tulsipur Chowk	Chyomge Daba	1	12.5
3	Tulsipur Chowk	Bhote Daba	9	7
4	Tulsipur Chowk	Chape Daba	1.2	7
5	Tulsipur Chowk	Chame Cave	2	8
6	Tulsipur Chowk	Mahamrutiunlay Gorakhnath Temple Area	3	10
7	Tulsipur Chowk	Swarikot Model Mahadev Dham	3	10
8	Tulsipur Chowk	Pandaveswari Mahadev Dham	4	12
9	Tulsipur Chowk	Sunkot Historical Place	5	9
10	Tulsipur Chowk	Pipalchaurhat Jalasaya	5	11 to 12
11	Tulsipur Chowk	Sisabariya Model Tharu Village	6	8.5
12	Tulsipur Chowk	Lisabariya Temple	7	13
13	Tulsipur Chowk	Parasent Taal	9	13
14	Tulsipur Chowk	Manthorya Temple	10	11
15	Tulsipur Chowk	Dhobghat Jalasaya	10	10
16	Tulsipur Chowk	Dhobghat Jalasaya	10	10
17	Tulsipur Chowk	Dhobghat Jalasaya	10	10
18	Tulsipur Chowk	Gadhatkura Devsthal	9	10
19	Tulsipur Chowk	Bharsh Chhatra Barhakune Daba	3	13
20	Tulsipur Chowk	Jyamsire Daba	13	13
21	Tulsipur Chowk	Maulikot	13	6
22	Tulsipur Chowk	Lakhan Park	14	0.5
23	Tulsipur Chowk	Om Sirdi Sai Temple	15	0.5
24	Tulsipur Chowk	Senior Citizen Concern Centre	16	3
25	Tulsipur Chowk	Calakya Taal	16	5
26	Tulsipur Chowk	Dhikpur Taal	17	0
27	Tulsipur Chowk	Dabari Taal	17	3
28	Tulsipur Chowk	Radhakrishna Jalasaya	17	3
29	Tulsipur Chowk	Gulariya Park	17	1
30	Tulsipur Chowk	Katari Jalasaya	17	3
31	Tulsipur Chowk	Arogya Taal	17	3
32	Tulsipur Chowk	Gorakchhya Siddharathnath Moth	17	2
33	Tulsipur Chowk	Belghat Jalasaya	18	3
34	Tulsipur Chowk	Githipant Jalasaya	18	2
35	Tulsipur Chowk	Ambikeshwori Temple	18	2
36	Tulsipur Chowk	Namuh Chhu Bauddha Stupa	18	1.5
37	Tulsipur Chowk	Ghodaura	19	7
38	Tulsipur Chowk	Bhagwati Temple	19	14
39	Tulsipur Chowk	Lunkhuri View Point	19	14

Distance from Tulsipur Chowk to the Tourism places of Ghorahi Sub-Metropolitan City

पर्यटन नक्सा



Map Illustrating Tourism Area of Ghorahi Sub-Metropolitan City




Note: Daha, Taal and Jalsaya are waterbodies.
Wards are indicated with different colours and their respective numbers.

Prepared by: Er. Bimal Agrahari (ITO, GSMC)

पर्यटन नक्साको अर्को भाग

Destination Ghorahi



Published By
Ghorahi Sub-Metropolitan City Office
Tourism and Cultural Promotion Section
Province No.5, Ghorahi, Dang, Nepal
Contact No: 082-560700, 082-564026
F/Y 2076/077



घोराही उप-महानगरपालिकाका पर्यटकीय सम्पदा

गन्तव्य घोराही



वृत्तचित्र
२०७६/०७७



आर्थिक सहयोग
घोराही उप-महानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
(पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्द्धन शाखा)
घोराही, दाङ



निर्माता
कल्चर मिडिया प्रा.लि.
अनामनगर, काठमाडौं





युगबोध २०७७ साल असार १९ गते शुक्रवार (July. 3, 2020)




हरियाली अभियानमा समुदाय : घोराही उपमहानगरपालिका-१८ स्थित घोराही-प्युठान सडकको बीच ब्यारीमा स्थानीयले विभिन्न प्रजातिका फूलका विरुवा लगाएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय र घोराही उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा नवलपुर 'क' र 'ख', उर्नाति र सुनौलो विहानी टोल विकास संस्थाले वृक्षारोपण गरेका हुन् ।

तस्विर कुलदीप न्यौपाने/नर्जा युगबोध









घोराही उपमहानगरपालिका कोभिड-१९ वडा अनुसार २०७७।०३।२२ गते सम्म

वडा नं.	संक्रमित			जम्मा संक्रमित	द्विस्पर्ज भएका	मृत्यु	होम आइसोलेसनमा	बाँकी संक्रमित (आइसोलेसनमा)
	महिला	पुरुष	बच्चा					
वडा नं.१	६	२५	१	३२	२७			५
वडा नं.२	२	१८	०	२०	६			१४
वडा नं.३	०	१२	०	१२	६			६
वडा नं.४	१६	७९	२	९७	७१			२६
वडा नं.५	०	११	०	११	१०		०	१
वडा नं.६	१	६	०	७	७		०	०
वडा नं.७	१	०	१	२			०	२
वडा नं.८	०	०	०	०			०	०
वडा नं.९	०	५	०	५	१		०	४
वडा नं.१०	०	५	०	५	३			१
वडा नं.११	०	३	०	३	३		०	०
वडा नं.१२	०	५	०	५	४		०	१
वडा नं.१३	०	०	०	०			०	०
वडा नं.१४	१	०	०	१	१		०	०
वडा नं.१५	६	३	०	९	२	१	०	६
वडा नं.१६	१	४	०	५	१		०	४
वडा नं.१७	२	२४	०	२६	१८		०	८
वडा नं.१८	२	१०	०	१२	११	१	०	०
वडा नं.१९	०	२	०	२	१		०	१
जम्मा	३८	२१२	४	२५४	१७२	२	०	७९

नोट:- १. वडा नं. ९ का एक जना पुरुषमा काठमाण्डौमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको ।

२. वडा नं. १८ का एक जना भारतमा मृत्यु भई घोराही ज्याई र उनमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको ।

३. वडा नं.१५ मा अर्बेन अवस्थामा एक बेवारिसे महिलाको मृत्यु भए पश्चात कोरोना पोजेटिभ देखिएको ।



केही जिज्ञासा ?

अन्यवाद
